

Seznam investic SVK Žďársko - novostavby

novostavby 2021

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
2663	29.11.12	Nové Město na Moravě - K ul. Masarykova (odlehčení)	8 713	SoD	6 099	2 614	VI-20	VII-21	čeká se na vydání KS 01/22
			8 713		6 099	2 614			

novostavby 2022

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3933	19.12.19	Budeč - NV a NK pro OS 7 RD	1 740	SoD		1 740	IV-22	XI-22	SP 07/21
	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - vdv přivaděč Lesoňovice		IZ			IX-22	IV-23	převedení investorství po vydání SP, posilovací vrt
3870	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II.		IZ			VI-22	X-22	podklad pro obj. PD 07/19
3974	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota III.	2 004	PD		2 004	IV-22	VII-22	SP 10/21
3975	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota IV.	8 456	PD		8 456	III-22	X-22	SP 11/21
3995	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Rovinky		PD			VI-22	IX-22	PD dor.na VAS 11/21
3749	26.08.21	Bystřice nad Pernštejnem - prodl. V+K na p.č. 3192/7	4 290	SoD		4 290	I-22	V-22	v realizaci
4001	28.01.21	Dobrá Voda - K a ČOV		IZ					Ing. Charvát - projektant
4021	29.04.21	Dolní Heřmanice- prodl.vodovodu do m.č. Oslava		IZ			VI-22	IX-22	PD je objednána
4153	27.01.22	Dolní Rožínka - NVNK lokalita Za parkem		IZ			IX-22	XII-22	společně vř, podklad pro obj. PD 02/22
3916	27.06.19	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	4 387	IH	3 071	1 316	VIII-19		stavebně dokončeno - není zkolaudováno
2323	28.04.16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	178 791	SoD		178 791	IV-22	XI-23	SP 10/18, dotace 79,272 tis. Kč, TDI - API Brno
1981	03.09.15	Hlinné - kanalizace	39 290	SoD		14 243	III-21	VI-22	SP 01/18, v realizaci
4121	26.08.21	Hlinné - NV na p.č. 251	1 118	PD		1 118	VI-22	IX-22	PD dor.na VAS 12/21
4120	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1		IZ			VIII-22	XII-22	po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
3462	24.11.16	Jívoví - IS a komunikace pro RD Jívoví, SO 302 vodovod	1 564	SoD		1 564	XI-21	VIII-22	v realizaci
3982	22.10.20	Kadolec - NVNK lokalita Výpustek		IZ			VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 11/20
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ					100% hradí obec, PD objednána 05/18
4004	28.01.21	Lavičky - NVNK Čihadla	1 834	PD			V-22	VIII-22	SP 01/22
3878	28.02.19	Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK		IZ			V-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 03/19
3959	24.05.20	Lavičky - NVNK lokalita Podolí	4 536	PD		4 536			požádáno o spol. povolení 12/21
3714	23.02.17	Lavičky - splašková kanalizace		PD					DÚR na VAS 11/20
3935	26.11.20	Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách		IZ			VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 12/20
4141	25.11.21	Kundratice - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii
3733	27.04.17	Martinice - splašková kanalizace		IZ					převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3883	19.03.19	Měřín - lokalita východ - komunikace a IS pro výstavbu RD	2 345	SoD		2 345	VIII-21	VI-22	SP 02/20, v realizaci
2676	25.02.21	Nedvědice - RVNK Žlibky II.		IZ			VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 03/21
3850	28.06.18	Nedvědice - vodovod za hřbitovem	1 500	IZ		1 500	V-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 12/18
3861	13.12.18	Netín - ČOV a spl.kanalizace (Netín, Zásoka, Zadní Zhořec)							přidělena dotace na PD KUJI
3922	31.10.19	Nižkov - V a spl. K pro OS RD Loučka 4.etapa 18 RD	3 011	SoD		3 011	I-22	IX-22	předáno staveniště 01/22
3990	26.11.20	Nové Veselí - OS RD Za Potokem II.etapa - dokončení, V+SK	1 787	SoD		1 787	IX-21	VIII-22	v realizaci
4008	25.02.21	Nové Město na Moravě - NV pro smuteční síň, ul. Malá		IZ			VI-22	IX-22	podklady pro obj. PD 03/21
3742	22.06.17	N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a fimesel Soškova	12 611	PD		12 611			SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město

	30.09.21	Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod		IZ			IV-22	VIII-22	
2750	29.08.13	Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovice	9 267	PD	6 487	2 780	VI-22	X-22	požádáno o spol. SP 01/22
3250	27.02.14	Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM	95 828	PD		95 828	IX-22	IV-23	ÚR 03/19, zahájeno stavební řízení 04/21
4022	29.04.21	Olší u Tišnova - prodl.vodovodu do m.č. Klokočí	690	IZ		690	IV-22	VIII-22	SP 10/21
3877	28.02.19	Olší u Tišnova - odkanalizování lokality SEVER		IZ			VI-22	IX-22	podklady pro obj. PD 04/19
3994	17.12.20	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu RD)		IZ			IX-22	XII-22	podklad pro obj. PD 01/21
3956	21.05.21	Radešín - ČOV	18 000	PD					SP 11/21
4139	25.11.21	Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod)		IZ			IX-22	XII-22	fin.100% obec
3533	25.04.19	Rokytno - NVNK	4 691	SoD		4 691	VI-21	V-22	SP 04/21, v realizaci
3931	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 03 Kanalizace Blažejovice	5 974	SoD		5 974	VII-21	VII-22	odklad platby na rok 2022, v realizaci
3489	30.09.21	Rozsochy - K a ČOV, SO 01 Palírna		IZ			VII-22	XII-22	podklad pro obj.PD 12/21
3880	19.03.19	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace V Cihelně	2 188	SoD		2 188	VIII-21	V-22	SP 01/21, v realizaci
3450	25.06.15	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu	10 070	PD		10 070	VI-22	IX-22	změna SP 11/20 prodl. SP do 04/22
4009	25.02.21	Svratka - NVNK U Rvnáče	1 758	PD		1 758	VI-22	IX-22	požádáno o spol.povolení 12/21, spol. vř
3898	23.05.19	Újezd - NV pro 8 RD v lokalitě Nad Dolním rybníkem	730	SoD		730	VI-21	III-22	buče koladuce 02/22
3606	26.05.16	ÚV Mostišťe - doplnění oplocení u retenčních nádrží	280	IZ	280				objednána PD 07/16
3961	28.05.20	ÚV Vír - doplnění technologie		IZ			IV-22	VII-22	podklad pro vř na PD 07/20
4133	27.10.21	Velká Bíteš - NVNSK pro 8 RD, Pod Spravedlností		IZ			VIII-22	XII-22	podklad pro obj. PD 11/21
4108	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba vodovodu Malá Strana	3 191	PD		3 191	V-22	VIII-22	PD dor.na VAS 12/21
3868	31.01.19	Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem	2 754	PD		2 754	VI-22	IX-22	SP 12/20, splátky příspěvku
3939	31.01.20	V.B.-N 14 BD-V,jedn.kan.,ul.U Stadionu, DZR-ul.Tyršova	8 835	SoD		8 835	IV-22	VII-22	70/30 financování, SP 10/21, splátky příspěvku
3968	27.08.20	Velké Meziříčí - prodloužení vodovodu Svařenov-Babylon	1 926	SoD		1 926	IX-21	V-22	100% město, SP 07/21, v realizaci
3948	27.02.20	V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostišťe		IZ			VII-22	X-22	podklad pro obj. PD 03/20
3949	27.02.20	Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostišťe		IZ			VII-22	X-22	podklad pro obj. PD 03/20
3845	28.05.20	Velké Meziříčí - sídl. Hlinišťe III., kom. a IS, SO 02-V,SO 03 SK		IZ			VI-22	XII-22	DSP na VAS dor. 02/22, převod investování, spol.vř
3719	23.02.17	V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM		IZ			IX-22	XII-23	zpracovává se DÚR
3456	25.05.18	Velká Bíteš - V a K ul. Rajhradská	9 006	SoD			IX-21	II-23	SP 04/20, SO 01 70/30, SO 02, 03, 04 100% město
3946	27.02.20	Vidonín - NV OS 7 RD a zaokružování stávajícího vodovodu	2 066	PD		2 066			zastaveno stavební řízení - bude změna projektu
4149	16.12.21	Vídeň - NV od č.p. 59 po č.p. 61	1 100	IZ		1 100	IX-22	IV-23	podklad pro obj. PD 01/22
3690	29.09.16	Vídeň - odkanalizování obce	51 677	SoD		74 785	IV-21	VI-22	SP 04/19, manažer projektu API Brno, v realizaci
3720	23.02.17	Vídeň - obytná zóna ZAPAD, IS, ko. - IO 02.1 vodovod, IO 03.1 kanalizace splašková	4 966	SoD		4 966	VI-00	X-22	SP 06/21 spol.vř
4105	24.06.21	Vlkov - kanalizace a ČOV		IZ					R 2022-2023
3773	26.10.17	Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II	35 000	PD	35 000				SP 05/18 platné do r.2022
2541	25.05.18	Žďárec, Výstavba IS - lokalita zastavění "A", SO 03 Vodovod	1 842	SoD		1 842	IX-21	IV-22	SP 09/20, v realizaci
4006	28.01.21	Žďár nad Sázavou - TS pro ČOV		IZ			VI-22	X-22	podklad pro obj. PD 02/21
2608	01.03.18	Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín	11 983	PD		11 983	VI-22	XII-22	SP 06/20, manažer projektu AQE legal Brno

pozastavení přípravy

API dozor

3 spátky 2022-2024

v realizaci

dotace 34 529 tis. Kč

novostavby 2023

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokotčení stavby	Poznámka
4122	30.09.21	Borovnik - ČOV , K a NV		IZ			IV-23	XII-23	real. dle možnosti dotace, DÚR+DSP je, zpracovává se DPS
3920	21.11.19	Březí, Březské - K a ČOV		IZ					je studie, podklad pro obj. DÚR 01/20, změna bude spol.pov.
3932	26.09.19	By-odkan.obci Karasín, Vítochov, Dvoriště, Písečné, Ždánice		IZ			IV-23	XII-23	zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - NV, zřízení 2. tl.pásma	3 000	IZ	3 000		IV-23	VII-23	podklad pro obj.PD 12/21příprava 2022
3947	27.02.20	Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen	933	SoD		933	IV-23	VII-23	v realizaci, pozastaveno
3807	22.06.17	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu		IZ			IV-23	VII-23	podklad pro vystavení obj. 01/19
4010	25.02.21	Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kundratice		IZ			V-23	VIII-23	podklady pro obj. PD 03/21, rozšíření o Kundratice
4011	25.02.21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín		IZ			V-23	VIII-23	podklady pro obj. PD 03/21

3996	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota V.	3 117	PD		3 117	V-23	VIII-23	SP 11/21	
4111	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín		IZ			XII-22	VII-23	podklad pro obj. PD 07/21	
3915	29.08.19	Jiřkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD	894	PD		894	IV-23	VII-23	SP 05/21	
4116	26.08.21	Jívoví - odkanalizování obce		IZ			IV-23	XII-23	podklad pro obj. studie předáno na SVK 25.11.2021	
4114	26.08.21	Kadolec - kanalizace a ČOV		IZ			IV-23	XII-23	je studie, nebylo rozhodnuto o variantě	
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ					100% hradí obec, PD objednána 05/18	
3849	27.09.18	Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD		PD			III-23	VI-23	SP 10/20	
4016	17.12.20	Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov		IZ			X-22	X-23	podklady pro obj. PD 03/21	
4024	20.05.21	Nová Ves - OS 5 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K		IZ			IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 06/21	
4017	29.04.21	Nové Město na Moravě - K Slavkovic, Radňovice, Jiřkovice		IZ					podklad pro obj. studie předáno na SVK 25.11.2021	
2777	17.10.13	Nové Město na Moravě - NV, rozvodný řad ul. Vlachovická	1 334	PD		1 334	VII-23	X-23	SP do 09/25	
4152	27.01.22	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu 4 RD)		IZ			IV-23	VII-23	příprava v roce 2022	bude aktualizace ÚP
4026	20.05.21	Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká		IZ			IV-23	VII-23	70/30, podklad pro obj. PD 06/21	
4125	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice		PD			VI-23	X-23	SP 11/12 (prodl. 04/17), rozdělení akce	
4142	25.11.21	Sviny - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii	
3721	23.02.17	Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č....		IZ					obec upřesní záměr novostavby	
3960	28.05.20	Uhřínov - odkanalizování obce		IZ					podklad pro obj. studie 06/20	
4107	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa)		PD			IV-23	IX-23	souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20, rozestavěno	
2800	28.11.13	Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská		IZ			IV-23	VII-23	město zajistí vydání UR	
3792	30.11.17	Velká Bíteš - přístavba garáže ČOV	1 500	IZ					výběr staveniště 03/2018, podkl. pro obj. 04/18	
3958	28.05.20	Velké Meziříčí - NVNK Uhřínovská		IZ			IV-23	VIII-23	zatím neobjednávat do doby vyřešení financování	
3900	27.06.19	Velké Meziříčí - NK Lesní		IZ			IV-23	IX-23	podklad pro obj. PD 07/19	
2743	29.08.13	Velké Meziříčí - NV v Mostíštích, řad C1, C1-1		PD			IV-23	IX-23	SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.	
	20.05.21	Zdar nad Sazavou - odkanalizování Melkovic a Veselicka		IZ					studie a dokumentace	

změny schválené P SVK dne 27.1.2022