

Seznam investic SVK Žďársko

novostavby 2023

ID	Schvál. P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4122	30.09.21	Borovník - ČOV , K a NV	67 493	SoD		67 493	IV-23	XII-23	real. dle možnosti dotace, SP 03/22
4128	24.11.22	Budeč - prodloužení spl.K do areálu bývalého ZD		IZ			X-23	IV-24	100% obec, podklad pro obj. PD 01/23
3933	19.12.19	Budeč - NV a NK pro OS 7 RD	1 740	SoD		1 740	IV-22	V-23	SP 07/21, realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 25 980 Kč
3974	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota III.	1 699	SoD		1 699	VII-22	XI-23	SP 10/21, v realizaci
3975	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota IV.	5 297	SoD		5 297	III-22	VI-23	SP 11/21, v realizaci
	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - vdv přivaděč Lesoňovice		IZ			VI-23	XII-23	převedení investorství po vydání SP, posilovací vrt
3996	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota V.	2 173	SoD		2 173	V-23	VIII-23	SP 11/21, v realizaci
3995	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Rovinky	788	SoD		788	V-23	IX-23	SP 03/22
4001	28.01.21	Dobrá Voda - K a ČOV	66 807	SoD					zahájeno stav. řízení 01/23
4021	29.04.21	Dolní Heřmanice- prodl.vodovodu do m.č. Oslava		IZ			VI-23	IX-23	PD vrácena na SVK 12/22
4153	27.01.22	Dolní Rožinka - NVNK lokalita Za parkem		IZ			VI-23	IX-23	společně vř, podklad pro obj. PD 02/22
2323	28.04.16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	82 398	SoD			IV-22	XI-23	SP 10/18, dodatek, TDI - API Brno, v realizaci
3916	27.06.19	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	4 387	IH	3 071	1 316	VIII-19		stavebně dokončeno - není zkolaudováno
4166	31.03.22	Horní Libochová - NV nad hasičárnou	1 149	PD		1 149	VI-23	IX-23	SP 12/22, společně vř
4120	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1		IZ			VI-23	X-23	po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
3982	22.10.20	Kadolec - NVNK lokalita Výпустek		IZ			VI-23	X-23	PD objednána u p. Morawitze
3935	26.11.20	Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách	8 694	PD			VI-23	X-23	SP 09/22
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ			VI-23	IX-23	100% hradí obec, PD objednána u ing. Pohanky
3878	28.02.19	Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK		PD			VI-23	X-23	SP 01/23, společně vř
4200	22.09.22	Nedvědice - NVNK lokalita pod Březinou		IZ			VIII-23	XII-23	PD objednána u Envigestu
2676	25.02.21	Nedvědice – RVNK Žlíbky II.	3 331	SoD			VI-23	IX-23	SP 11/22, v realizaci
3850	28.06.18	Nedvědice - vodovod za hříštěm	1 500	IZ		1 500	VI-23	IX-23	PD objednána u ing. Cífra
4024	20.05.21	Nová Ves - OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K	499	SoD		499	III-23	VI-23	SP 07/22, realizaci
2777	17.10.13	Nové Město na Moravě - NV, rozvodný řad ul. Vlachovická	1 587	SoD		1 334	III-23	VI-23	SP do 09/25, v realizaci
	30.09.21	Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod		IZ					r. 2023
2750	29.08.13	Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovice	8 948	SoD	6 264	2 684	IV-23	IX-23	SP a demolice 05/22, v realizaci
3742	22.06.17	N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova	12 611	PD		12 611			SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město
3250	27.02.14	Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM	104 900	SoD		104 900	VI-23	VI-24	SP 06/22
4194	25.08.22	Olší u Tišnova - TDI lokalita Sever - II.etapa, SO 301 Vodovod		IZ			VIII-23	XII-23	podklad pro obj.PD 09/22
4193	25.08.22	Osová Bítýška - vodovod pro řadové RD pod ZŠ		IZ			VIII-23	XII-23	podklad pro obj.PD 09/22
3994	17.12.20	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu RD)	4 948	SoD		4 948	IX-22	VIII-23	v realizaci
3961	28.05.20	Propojení SV Žďársko - ÚV Vír a VOV		IZ					podklad pro vř na PD 07/20
3956	21.05.21	Radešín - ČOV	38 034	PD		38 034			SP 11/21
4139	25.11.21	Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod)	954	PD		954	IX-23	XII-23	fin.100% obec, SP 11/22
4026	20.05.21	Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká	4 648	PD	3 254	1 394	IX-23	XII-23	70/30, zahájeno řízení o spol. povolení 05/23
4175	23.06.22	Radostín nad Oslavou - NVNspl.K pro lokalitu za Benýškem		IZ			IX-23	XII-23	PD objednána u UNI projektu
4174	23.06.22	Radostín nad Oslavou - NV v m.č. Zahradíště		IZ			IX-23	XII-23	PD objednána u UNI projektu
4125	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice		PD			VI-23	X-23	SP 11/12 (prod. 04/17), rozdělení akce
3489	30.09.21	Rozsochy - K a ČOV, SO 01 Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy	5 583	SoD		5 583	I-23	VIII-23	v realizaci
4159	24.02.22	Rozsochy - NVNK Palírna	1 388	SoD		1 388	I-23	VIII-23	SP 08/22, v realizaci
4171	29.04.22	Rožná - NV a splaškové K lokalita pod Prčolíkem	2 265	PD			IX-23	XII-23	PD dor. na VAS 06/23
4203	22.09.22	Ruda - prodloužení vodovod.řadu do prům.zóny		IZ			VIII-23	XII-23	podklad pro obj. PD 10/22
4009	25.02.21	Svratka - NVNK U Řivnáče	1 192	SoD		1 192	III-23	X-23	SP 02/22, v realizaci
4108	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba vodovodu Malá Strana	2 902	SoD	2 031	871	IX-22	VI-23	SP 04/22, (70/30), stavebně dokončeno, chybí povrchy
3456	25.05.18	Velká Bíteš - V a K ul. Rajhradská	9 006	SoD	1 492	7 514	IX-21	II-23	čeká se na vydání KS
4228	05.01.23	Velké Meziříčí - vod. a spl.kan. pro BD U Jasanu II.etapa		IZ			IX-23	XII-23	podklad pro obj. 02/23

manažer projektu API Brno

dodatek na rozdělení stavby-82,197 mil. Kč

odklad platby příspěvku

R 07/23-12/25

ÚV Vír - doplnění technologie - změna názvu

4201	22.09.22	Velké Meziříčí - prodl. V + K v ul. Uhřínovská, 4 RD ALPA		IZ			VI-23	X-23	podklad pro obj. PD 10/22
3845	28.05.20	Velké Meziříčí - sídl. Hlaniště III., kom. a IS, SO 02-V,SO 03 SK	9 672	SoD		9 672	IX-22	IX-23	SP 06/22, spol.vř 06/22, v realizaci
3720	23.02.17	Vídeň - obytná zóna ZAPAD, IS, ko. - IO 02.1 vodovod, IO 03.1 kanalizace splašková	4 966	SoD		4 966	V-22	V-23	v realizaci
3690	29.09.16	Vídeň - odkanalizování obce	51 677	SoD		74 785	IV-21	VI-23	v realizaci, + obnova (rek.) vodovodu 520 tis. Kč
3946	27.02.20	Vidonín - NV OS 7 RD a zaokružování stávajícího vodovodu	2 843	PD		2 066	VI-23	X-23	SP 11/22
4224	15.12.22	Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNK	5 876	SoD		5 876			DPS dor.na VAS 02/23, není SP
4251	15.03.23	Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNSK 2.etapa	2 380	IZ		2 380			není PD ani SP, podklad pro obj. PD 05/23
2608	01.03.18	Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín	12 790	SoD		12 790	VII-22	VIII-23	SP 06/20, v realizaci
4006	28.01.21	Žďár nad Sázavou - TS pro ČOV		IZ			VI-23	IX-23	podklad pro obj. PD 02/21
4181	23.06.22	Žďár nad Sázavou - OS Klafar III - část C2 - 3.etapa		IZ			VI-23	X-23	PD objednána u UNI projektu

3 splátky 2022-2024

dotace 34 529 tis. Kč

společné vř

novostavby 2024

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad díle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4219	24.11.22	Budeč - zasíťování nové lokality RD		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 01/23
3920	21.11.19	Březí, Březské - K a ČOV	146 177	PD		146 177			zahájeno řízení o spol.povolení 06/23
3932	26.09.19	By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice		IZ			IV-24	VII-24	zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3947	27.02.20	Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen	933	SoD		933	IV-24	VII-24	pozastaveno, prodl. pl. SP do 11/27
3807	22.06.17	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro vystavení obj. 01/19
4010	25.02.21	Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kundratice		IZ			IV-24	VII-24	podklady pro obj. PD 03/21, rozšíření o Kundratice
4011	25.02.21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín		IZ			IV-24	VII-24	podklady pro obj. PD 03/21
3870	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II. a VI.		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 07/19
4111	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj.PD 07/21
4236	23.02.23	Drahonín - prodloužení vodovodu u novostaveb		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 03/23
	29.04.22	Horní Libochová - odkanalizování obce		IZ					studie odkanalizování
3915	29.08.19	Jiřkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD	894	PD		894	IV-24	VII-24	SP 05/21 do 06/23
4116	26.08.21	Jívoví - odkanalizování obce		IZ			IV-24	XII-24	podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021
4114	26.08.21	Kadolec - kanalizace a ČOV		IZ			IV-24	XII-24	je studie, nebylo rozhodnuto o variantě
3849	27.09.18	Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD		PD			IV-24	VII-24	SP 10/20, pl. SP 11/24
4016	17.12.20	Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křížanov		IZ			IV-24	XII-24	podklady pro obj. PD 03/21
4141	25.11.21	Kundratice - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii
3714	23.02.17	Lavičky - splašková kanalizace		PD					SP 02/23
	24.05.20	Lavičky - NVNK lokalita Podolí		PD					KS na vodovod 01/23, není zkolaud. kanalizace
4206	28.01.21	Lavičky - NVNK Čihadla (NK, souvisí s ID 4004)		PD			V-25	X-25	souvisí s ID 4004 (pouze kanalizace)
3733	27.04.17	Martinice - splašková kanalizace		IZ					převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3861	13.12.18	Netín, Zásoka, Zadní Zhořec - ČOV a spl.kanalizace							přidělena dotace na PD KUJI, projektat QA CLEAN JI
4238	23.02.23	Nížkov - NVNspl.K, nový OS 6 RD v m.č. Buková		IZ			IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 03/23
4209	01.11.22	Nížkov - odkanalizování m.č. Špinov a Buková		IZ					
4017	29.04.21	Nové Město na Moravě - K Slavkovice, Radňovice, Jiřkovice		IZ			IV-24	VII-25	požádáno o dotaci KUJI na PD 05/22
4197	25.08.22	Nové Město na Moravě - prodl. vod. Bělisko p.č. 3914/1	1 508	PD		1 508	IV-24	VII-24	PD dor. na VAS 06/23
4115	15.12.22	Nové Veselí - V + K ul. Žďárská a Na Výsluní		IZ			IV-24	VIII-24	sloučení staveb RV Žďárská a V,K Na Výsluní
4022	29.04.21	Olší u Tišnova - prodl.vodovodu do m.č. Klokočí	690	IZ		690	VI-24	IX-24	SP 10/21
3877	28.02.19	Olší u Tišnova - odkanalizování lokality SEVER		IZ			VI-24	X-24	podklady pro obj. PD 04/19
4225	15.12.22	Radostín nad Oslavou - OS 5 RD IV.etapa - V + K		IZ					příprava r. 2023, R 2024-2025
4220	24.11.22	Rožná - odkanalizování místní části Josefov a Zlatkov		IZ					podklady předány na SVK emailem 6.3.2023
3450	25.06.15	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu	10 070	PD		10 070	VI-24	X-24	změna SP 11/20 prodl. SP do 07/27
4142	25.11.21	Sviny - odkanalizování obce		IZ					v roce 2023 vypracovat studii
3721	23.02.17	Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č....		IZ					obec upřesní záměr novostavby
3960	28.05.20	Uhřínov - odkanalizování obce		IZ					podklad pro obj.studie 06/20, zpracovává VH ateliér
3606	26.05.16	ÚV Mostiště - doplnění oplocení u retenčních nádrží	280	IZ	280				objednána PD 07/16
4210	31.01.19	Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem, 2.část		PD			IV-24	VII-24	SP 12/20, 2.část
4107	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa)		PD			IV-24	VII-24	souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20
2800	28.11.13	Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská		IZ			IV-24	VII-24	město zajistí vydání ÚR, Profí JI
3948	27.02.20	V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostiště		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 03/20
3949	27.02.20	Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostiště	5 309	PD			IV-24	VII-24	PD dor.na VAS 01/23

sloučeny stavby 3870 a 4170 Forota II a VI.

prodl. SP do 11/2024

souvisí s ID 3959

změna názvu stavby

odklad platby příspěvku na PD

4208	01.11.22	Velké Meziříčí - rozšíření V+SK v m.k. Sluneční-Fr.Stránecké		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 11/22
3719	23.02.17	V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM		IZ			IV-24	XII-24	SP 12/22
2743	29.08.13	Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad C1, C1-1		PD			IV-24	IX-24	SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.
4105	24.06.21	Vlkov - kanalizace a ČOV		IZ					R 2022-2023
3773	26.10.17	Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II	35 000	PD	35 000				SP 05/18 platné do 05/2027
4192	20.05.21	Zdár nad Sázavou - odkanalizování Mělkovic a Veselíčka		IZ					dotace KUJI na PD 05/22

projektant AQA CLEAN Ji

 změny schválené P SVK dne 24.5.2023