

Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2023

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad díle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4112	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - VaK K Domanínku	12 644	SoD	8 851	3 793	V-23	X-23	čeká se vydání KS
3887	25.04.19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů	5 755	SoD	4 029	1 727	V-22	V-23	70/30, SP 01/20, v realizaci, dod. na sníž. ceny o 9 194 Kč
4002	28.01.21	Měřín - vodovod a kanalizace Růžová	4 974	SoD	3 482	1 492	V-23	VI-24	SP 12/22, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 515 683 Kč
3997	27.06.19	Oliší u Tiš. - RV, vdv přív. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava	3 887	SoD	2 721	1 166	VII-23	V-24	SP 11/21, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 43 116 Kč
4202	22.09.22	Velké Meziříčí - RV Nová Říše, Zahradní	4 444	SoD	3 111	1 333	X-23	V-24	SP 06/23, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 1 336 936 Kč
3794	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	4 679	IH	4 679		IX-22	XII-23	dodatek na zvýš.ceny o 249 245 Kč
3795	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostiště-Mostiště	11 489	IH	11 489		IX-22	XII-23	dodatek na zvýš.ceny o 536 022 Kč
4205	24.11.22	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 04 Zadní Zhořec-Záseka	18 472	IH	18 472		III-23	VIII-23	DÚR+DSP, změna stavby povolena 04/23
3541	31.03.16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	5 187	IH	3 631	1 556	IX-23	V-24	dodatek na zvýš.ceny 5 898 891 Kč
3695	29.09.16	Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV	299 724	SoD	299 724		V-22	II-25	SP 01/21 - SIM, v realizaci, dotace SFŽP 147 394 692 Kč

KS 01/24-SO 02, 03, 04

odklad platby

obnova 2024

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad díle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4118	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová)	3 323	SoD	2 326	997	III-24	X-24	SP 06/23, v realizaci
2386	29.11.12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	4 927	SoD	3 449	1 478	III-24	VIII-24	SP 08/23, fin. 70/30, v realizaci
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - zřízení 2. tl.pásma	6 742	SoD	4 719	2 023	III-24	VIII-24	SP 11/23, v realizaci, 70/30
4232	26.01.23	ČOV Nové Město na Moravě - výměna dmychadel pro akt.nádrže	2 105	IZ	2 105				
4263	31.08.23	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu v části Leskovice	19 612	PD	13 728	5 884	IX-24	VI-25	v souvislosti s kanalizací II.etapa, PD dor.na VAS 05/24
4192	27.03.24	Havarijní oprava střešního pláště ÚV Vír		IZ					
3985	31.01.19	Jabloňov - kanalizace a ČOV		PD					SP 07/23
4147	16.12.21	Jabloňov - RV	5 783	PD	4 048	1 735	IX-24	XII-24	souběh se stavbou ID 3985, SP 06/23
4262	31.08.23	Kadolec - rekonstrukce vodovodu u fotbalového hřiště	3 173	PD	2 221	952	VI-24	X-24	SP 05/24
4276	25.11.21	Křížanov - RK Pod Šibeníkem - 2.etapa	13 303	SoD	9 312	3 991	V-24	XII-24	70/30, SP 01/23, 1.etapa byla v roce 2023 s ID 4140
4283	21.12.23	Křížanov - intenzifikace ČOV	23 000	IZ					podklad pro obj. PD 04/24, požádáno o dotaci na PD
4282	21.12.23	Křížanov - rekonstrukce ČOV - řídicí systém	2 500	IZ					
3928	28.05.20	Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS	3 251	SoD	2 276	975	III-24	III-25	SP 10/22, demolice 09/22, v realizaci
3857	29.11.18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v násl.letech
4285	29.02.24	Netín - přeložka vodovodního přivaděče na parcele č. 912 v k.ú. Netín		PD			V-24	VI-24	SP 04/24, v realizaci
3509	17.12.20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice	3 053	PD	2 137	916	VI-24	V-25	SP 06/23
4245	27.04.23	Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu Budovatelů	1 030	SoD	721	309	III-24	IX-24	v realizaci
3991	17.12.20	Osová Bítýška - RV Spořilov	13 442	PD	9 409	4 033	VII-24	XI-24	SP 11/21, pl.SP do 01/26
3862	25.10.18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2 898	SoD	2 029	869	III-24	III-25	v realizaci
4241	23.02.23	Rožná - rekonstrukce vodovodu v m.č. Josefov	6 600	IZ	4 620	1 980	IX-24	XII-24	podklad pro obj.PD 03/23
4237	23.02.23	Rožná - rekonstrukce vodovodu Na Závodí	1 000	IZ	700	300	IX-24	XII-24	podklad pro obj.PD 03/23
4167	31.03.22	Ruda - RV, kopec Horňák	3 215	PD	2 251	965	IX-24	XII-24	SP 03/23
4252	24.05.23	Spělkov - rek. vodovodu (přívodní řad z prameniště, VDJ, rozvody po obci)	8 900	IZ	6 230	2 670	IX-24	VI-25	30/70, podklad pro obj. PD 06/23
4196	25.08.22	Svratka - rekonstrukce vodovodu Cikánecká	2 456	SoD	1 719	737	IV-24	X-24	v realizaci
4233	26.01.23	ÚV Mostiště - výroba kyslíku pro generátor ozónu	2 570	SoD	2 570		V-24	VIII-24	v realizaci
3813	01.03.18	ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	56 338	PD	56 338				SP 02/22, prodl.pl.SP 12/27
4183	23.06.22	ÚV Vír - doplnění ASŘ, měření kvality a dávkování chlóru	3 100	IZ	3 100				
4126	30.09.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. DN 350 v úseku odbočka VDJ Křížanov - kalník K8	9 482	IH	9 482		VII-23	V-24	v realizaci, dodatek na zvýš.ceny 9 895 912 Kč
4264	31.08.23	Vdv přivaděč Žďár - Nižkov - rekonstrukce částí z LT DN 150	11 405	IH	11 405		VII-24	V-25	1.etapa 2 úseku 950 m a 305 m, podklad pro obj. PD 08/23
4109	24.06.21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění ČOV	2 981	PD	2 087	894	VI-24	IX-24	DPD dor.na VAS 03/24
4257	27.06.23	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2.etapa							SP 09/2020, souvisí s ID 2657, DPS dor.na VAS 10/23, spl.přísp.
4258	27.06.23	Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2.etapa (úsek č.2)	13 897	SoD					SP 05/23, souvisí s ID 4257, splátky příspěvku
3980	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	20 063	PD	14 044	6 019	VI-24	X-24	povolena změna stavby 11/22, spol. vř
3987	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Vály)	2 346	PD	1 642	704	IX-24	XII-24	SP 01/26
3921	26.09.19	Velké Meziříčí - RV Karlov	7 455	PD	5 219	2 236	VI-24	XI-24	SP 08/20, spol.vř, prodl. SP do r. 2027
4179	23.06.22	Věchnov - rekonstrukce VDJ	3 029	PD	2 120	909	IX-24	VI-25	(70/30), SP 12/23
4110	24.06.21	Vír - rekonstrukce vodovodního řádu 2-2	1 273	PD	891	382	VI-24	IX-24	SP 05/24
	29.02.24	Vír - rekonstrukce ÚV, výměna HW a SW ASŘ	2 000	IZ	2 000				
	29.02.24	Vír - rekonstrukce ÚV, výměna ovládacích armatur pískových a GAU filtrů a sedimentačních nádrží	3 500	IZ	3 500				

dotace?

v realizaci

2.etapa DN 100 a 200 na sídl. Stalingrad

(SO 01 RK 2.etapa, SO 02 prodloužení kanalizace, SO 03 prodloužení vodovodu)
SO 04 RK, SO 06, RV (úsek č. 2)

DSP na změnu stavby dor.na VAS 03/24