

Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2021

ID	Schvál.v P.-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3872	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Tyršova	6 484	SoD	4 539	1 945	V-21	XI-21	SP 03/21, stavebně dokončeno, předává se
3889	25.04.19	Nedvědice - V, K Nová Čtvrť III.	4 576	SoD	3 203	1 373	III-21	IX-21	stavebně dokončeno, bude se žádat o kol. 11/21
2501	26.08.10	Nové Město na Moravě - K ul. Hájkova	1 132	SoD	792	340	X-20	XII-20	povrchy dokončeny, bude se žádat o kol. 11/21
3741	22.06.17	Nové Město n. Mor. - RK Drobného (úsek Smetanova - Vyhledy)	6 894	SoD	4 826	2 068	IV-21	IX-21	požádáno o kol. 11/21
3934	21.11.19	Nové Veselí - RVRK ul. Dolní - 2.etapa	16 797	SoD	11 758	5 039	V-21	X-21	stavebně dokončeno, předává se stavba
3673	25.08.16	Radostín nad Oslavou - kanalizace u KD	1 993	SoD	1 395	598	IV-21	X-21	požádáno o kol. 11/21
3983	22.10.20	Vdv přív.VDJ Vídeň-VB-cement.přív., úsek K8 odb. ČS Kadolec	6 310	IH	6 310		VIII-21	XII-21	schválen IH
4130	27.09.21	Vdv přív.VDJ Vídeň-VB-RV DN 300, úsek K8 odb. ČS Kadolec		IH					
2798	24.09.09	Velká Bíteš - RVRK ul. Nová Čtvrť - II. etapa	11 137	SoD	7 796	3 341	X-20	VIII-21	bude vydáno kol.souhlas
3969	27.08.20	Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Bezděkov	1 128	SoD	790	338	VIII-21	XI-21	stavebně dokončeno, požádáno o kol. 11/21
3856	29.11.18	Velké Meziříčí - VaK Oslavická, Třebíčská	8 823	SoD	6 176	2 647	VIII-21	XII-21	RV a zaokruh. V,N, 70/30%, v realizaci
3892	25.10.18	Velké Meziříčí - RVRK Nad Gymnáziem	13 079	SoD	8 438	4 641	VI-21	XI-21	SP 05/20, v realizaci, dod. na zvýš.ceny o 1 410 603 Kč
3902	27.06.19	Žďárec - rekonstrukce a novostavba vodovodu v obci	6 440	SoD			IX-20	VI-21	požádáno o kol. 10/21
3692	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV ulice Nádražní (II.část, kruhák-nádraží)	3 081	SoD	2 157	924	VIII-21	XII-21	SP 06/2018, v realizaci, dod. na zvýš.cen o 88 873 Kč
3936	22.10.20	Žďár nad Sázavou - RV, cement.přív. z O 600 Novoměstská	5 827	IH	5 827		VI-21	X-21	v realizaci, dodatek na sníž.ceny o 1 193 952 Kč
			93 701		64 007	23 255			

obnova 2022

ID	Schvál.v P.-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3923	31.10.19	Budeč - RV II.etapa	9 777	PD	6 844	2 933	III-22	VI-22	SP 10/21
3971	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RV Vírská, pod Kaštany	8 103	PD	5 672	2 431	IV-22	VII-22	SP 11/21
3914	29.08.19	Hamry nad Sázavou - RV řad E Dolní Hamry	2 342	PD	1 639	703	V-22	VIII-22	SP 01/20
3887	25.04.19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů	11 413	PD	7 989	3 424	V-22	VIII-22	70/30, SP 01/20
3985	31.01.19	Jabloňov - kanalizace a ČOV		IZ					přidělena dotace na PD KUJI
4140	25.11.21	Křižanov - RK Pod Šibeníkem	3 000	IZ	2 100	900	VII-22	X-22	70/30, podklad pro obj.PD 12/21
3928	28.05.20	Lišná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS	800	IZ	560	240	IV-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 07/20
3884	19.03.19	Měřín - vodovod a kanalizace ul. Černická	8 695	SoD	6 087	2 609	IX-20	VI-22	SP 05/20, v realizaci, dod. na zvýš.ceny o 785 112 Kč
3789	30.11.17	Měřín - rekonstrukce vodovodu Dopravní terminál	1 880	SoD	1 316	564	IV-21	VI-22	stavebně dokončeno
3882	19.03.19	Měřín - vodovod a kanalizace ul. Zarybník - 2.etapa	8 695	SoD	6 087	2 609	IV-21	VII-22	SP 06/20, v realizaci, dod.na zvýš.ceny o 1 072 163 Kč
4002	28.01.21	Měřín - vodovod a kanalizace Ružová	2 800	IZ	1 960	840	IV-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 02/21
4003	28.01.21	Měřín - RV Pod Dálnicí	3 628	PD	2 540	1 088	IV-22	VIII-22	SP 10/21
4012	25.02.21	Nižkov - RV – úsek mezi č.p. 36 a základní školou	2 500	IZ	1 750	750	IV-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 03/21
3890	25.04.19	Nedvědice - RK u vlakového nádraží	6 289	PD	4 402	1 887	IV-22	VIII-22	SP 10/21
3888	25.04.19	Nové Město na Moravě - RVRK Soškova (okružní křižovatka)	3 142	SoD	2 199	943	IV-21	II-22	v realizaci
3865	25.10.18	Nové Město na Moravě - RVRK Lesní	11 350	PD	7 945	3 405	IV-22	VII-22	SP 04/21
3619	25.08.16	Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200	1 611	PD	1 128	483	IV-22	VII-22	SP 06/17, prodl.pl.SP 12/26
3707	22.12.16	Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky)	1 037	PD	726	311	IV-22	VII-22	SP 04/18, platnost SP do 05/25
3993	17.12.20	Nové Město na Moravě - RVRK Smetanova	3 000	IZ	2 100	900	IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 01/21

4106	24.06.21	Nové Veselí - RVRK K Újezd-úsek Bohdalovská-Střední	4 300	IZ	3 010	1 290	V-22	VIII-22	podklad pro obj.PD 07/21
3997	27.06.19	Oliši u Tiš. - RV, vdv přív. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava	6 797	PD	4 758	2 039	V-22	VIII-22	SP 11/21
3991	17.12.20	Osová Bítýška - RV Spořilov	2 100	IZ	1 470	630	V-22	VII-22	SP 11/21
3265	24.04.14	Radostín n.Oslavou - R VDJ	3 258	SoD	2 281	977	IV-21	V-22	v realizaci
3911	29.08.19	Radostín nad Oslavou - RK podél Znetinského potoka	2 500	IZ	1 750	750	IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 09/19
3910	29.08.19	Radostín n. O. - RV podél silnice III/34826 od č.p. 88 po 16	1 200	IZ	840	360	IV-22	VII-22	SP 04/21, spol.vř
3931	31.10.19	Rozsochy - RV, SO 03 RV v Blažejovicích	1 217	SoD	852	365	VII-21	VII-22	SP 08/20, v realizaci, odklad platby na r. 2022
3925	31.10.19	Rozsochy - rekonstrukce vodovodů	2 900	PD	2 030	870	IV-22	VII-22	SP 08/20, odklad platby na r. 2022, SO 03 v r.2021
3862	25.10.18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2 389	PD	1 672	717	V-22	X-22	SP 05/20
3912	29.08.19	ÚV Mostišťe - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - I.etapa	8 442	SoD	8 422		X-21	IV-22	SIM, SP 11/20
4018	20.05.21	ÚV Vír - HZV - výrobní jednotka ClO2	1 819	SoD	1 919			III-22	SIM
3813	01.03.18	ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	17 200	IZ	17 200		V-22	X-22	PD dor.na vas 11/21
4014	25.02.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. úseku z LT DN 300 v úseku VŠ Křížanov - odbočka VDJ Křížanov	7 183	IH	7 183		IV-22	VII-22	podklad pro obj. DPS 03/21
4109	24.06.21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčistění	3 000	IZ	2 000	1 000	VI-22	IX-22	podklad na DPS 08/21
2657	27.12.12	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova	13 484	PD	9 439	4 045	IV-22	VII-22	SP 09/16, prodl. SP 12/22
4134	27.10.21	Velké Meziříčí - RK Čechova	800	IZ	560	240	VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 11/21
3984	22.10.20	Velké Meziříčí - kanalizace Malá Stránka, úprava šachet	483	PD			VIII-22	XII-22	DPS dor.na VAS 08/21, zrušeno vř
3921	26.09.19	Velké Meziříčí - RV Karlov	7 455	PD	5 219	2 236	IV-22	VII-22	SP 08/20, spol.vř
3804	25.01.18	Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Ve Vláčích	10 713	PD	7 499	3 214	IV-22	VII-22	SP 10/19, spol.vř, prodl. pl.SP do r. 2023
4110	24.06.21	Vír - rekonstrukce vodovod.řadu 2-2	600	IZ	420	180	V-22	VIII-22	podklad pro oj.PD 07/21
3988	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4010 - 2.etapa	39 493	SoD	39 493		XI-21	XI-23	v realizaci
3445	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4013	3 822	PD	3 822				RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP
3866	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4014	44 142	PD					SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862
3839	29.11.18	ZKPV JZM subp..5 - R vdv přív. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001	98 000	IZ					km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19
3794	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	4 648	IH	4 648				DPS předána na VAS 10/18
3795	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostišťe-Mostišťe	11 489	PD	11 489				DPS předána na VAS 10/18
3774	26.10.17	ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostišťe-ČS Ovcírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajťák II.	2 500	IZ			IV-22	VIII-22	PD objednána 05/18
3901	27.06.19	Žďárec - RK - úsek Š1-Š2	997	SoD	698	299	X-21	VIII-22	v realizaci
3913	29.08.19	Žďár nad Sázavou - R technologie VDJ Žďár II - hyg.zaj.vody	1 654	SoD	1 654		IX-21	III-22	SIM, předány podklady na SVK na vř 09/19
3976	22.10.20	Žďár n.S. - cement.zás.řadu z O 300 a 500 Bří Čapků-Nábřežní	5 455	IH	5 455		V-22	IX-22	PD dor.na VAS 09/21, příprava smluv na přípojky
3979	22.06.17	Žďár nad Sázavou - RVRK sídliště 7, 3.-5.etapa (, 3. a 4.etapa)	22 092	SoD	15 464	6 628	IV-21		v realizaci další etapa, dod. na zvýš.ceny o 38 382 Kč
3854	29.11.18	Žďár nad Sázavou - RVRK ulice Nádražní, pěší zóna	5 204	SoD	3 643	1 561	IX-21	VIII-22	70/30, SP 03/21, v realizaci
3945	27.02.20	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská, úsek most ČD - Hettich	8 872	PD	8 872		V-22	IX-22	souvisí s rek. komunikace, SP 02/21 - SIM
3978	28.01.21	Žďár nad Sázavou - úprava dešťové zdrže DZ1	2 500	IZ			IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 02/21
4025	20.05.21	Žďár nad Sázavou - RK Nádražní (za Lvem)	3 300	IZ	2 310	990	IV-22	VII-22	podklad pro obj. PD 06/21
4007	28.01.21	Žďár nad Sázavou - RK Santiniho	7 573	PD	5 301	2 272	IV-22	VII-22	spol.vř s městem, PD dor.na VAS 11/21
3694	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi	3 920	PD			V-22	X-22	SP 05/20, město vyhodnotí rok real. 2021 nebo 2022
3541	31.03.16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	3 645	PD	2 552	1 094	IV-22	VIII-22	SP 09/17, prodloužena platnost SP do 08/23
3893	25.04.19	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská	2 150	IZ	1 505	645	IV-22	VII-22	podklady pro obj.PD 05/19
3695	29.09.16	Žďár nad Sázavou - COV	219 533	PD					SP 01/21 - SIM

678 891 248 472 59 420

obnova 2023

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad díle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zanájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka

Pro zasedání P SVK Žďársko dne 16.12.2021

3986	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příční	4 100	IZ	2 870	1 230	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20
4112	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK K Domanínku	9 600	IZ	6 720	2 880	V-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 08/21
3409	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční	8 690	PD	6 083	2 607	IV-23	VII-23	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709	22.12.16	Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní	1 730	PD	1 211	519	IV-23	VII-23	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. etapa	4 000	PD	2 800	1 200	VII-23	XI-23	SP 07/20, bude společné vř
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II. etapa		PD			VII-23	XI-23	SP 07/20, bude společné vř
2386	29.11.12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	1 600	IZ	1 120	480	IV-23	VII-23	PD objednána 08/18, fin. 70/30, výhledová akce
4118	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová)	2 900	IZ	2 030	870	IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 09/21 spol.vř s městem
4119	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Jívová-Višňová)	3 600	IZ	2 520	1 080	IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 09/21 spol.vř s městem
3857	29.11.18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v násl. letech
	29.04.21	Nové Město na Moravě - RVRK Betlém		IZ					zahájení projektování 2022
2316	29.08.13	Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám.	8 550	IZ	5 985	2 565	IV-23	XII-23	zatím neobjednávat
3509	17.12.20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice	2 100	IZ	1 470	630	IV-23	VII-23	proj. příprava na náklady SVK, podklad pro obj. PD 01/21
4115	26.08.21	Nové Veselí - RV Žďárská	3 500	IZ	2 450	1 050	IV-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 09/21
4129	30.09.21	ÚV Mostišťe - rekonstrukce přítoku surové vody do ÚV - 2. etapa	25 000	IZ	25 000		IV-23	X-23	podklad pro obj. PD 09/21
4126	30.09.21	Vdv přivaděč VD J Vídeň - VB - cement. DN 350 v úseku odbočka VD J Křížanov - kalník K8	6 000	IZ	6 000		IV-23	VIII-23	podklad pro obj. DPS 10/21
1998	28.08.08	Velká Bíteš - V, K Karlov	9 400	IZ	6 580	2 820	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 12/20
3779	26.10.17	Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská	2 932	PD	2 052	880	IV-23	VII-23	SP 07/20, koordinace s městem
3770	21.09.17	Velká Bíteš - RK Za Uličkami	3 057	PD	2 140	917	IV-23	VII-23	SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2023
3780	26.10.17	Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami	2 900	IZ	2 030	870	IV-23	VII-23	PD dor. na VAS 11/21
3980	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	20 063	PD	14 044	6 019	IV-23	VII-23	zahájeno řízení o spol.povolení 11/21
3981	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Za Školou	4 900	IZ	3 430	1 470	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20
3987	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Valy)	1 400	IZ	980	420	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20
1880	31.01.08	Velké Meziříčí - RVRK Náměstí	25 000	PD	0	0	III-23	XII-23	SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
3699	27.10.16	Velké Meziříčí - R zás.řadu z VD J Tři Kříže po ul. K Novému sv.	13 000	IZ	9 100	3 900	IV-23	IX-23	PD objednána 04/18, dřešit dotčené poz.
3891	25.10.18	Velké Meziříčí - zkop. střed.tlak.pásma Hornom.- Pod Sýpkami	6 500	IZ	4 550	1 950	IV-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 05/19
3445	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4013	3 822	PD	3 822				RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP
3866	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4014	44 142	PD	44 142				SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862
	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO násl.		PD					SP je vydáno
4127	30.09.21	Žďár nad Sázavou - cement. řadu O DN 500, 600 v úseku Novoměstská po ul. Bří Čapků	10 000	IZ			IV-23	VIII-23	podklad pro obj. DPS 10/21
3977	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RK Vysocká	5 000	IZ	3 500	1 500	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 10/20
4013	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova	8 200	IZ	5 740	2 460	IV-23	VII-23	podklady pro obj. PD 03/21

241 686 168 369 38 317

příprava k realizaci 2023, R 2024

příprava k realizaci 2023

změny schválené P SVK 25.11.2021