

Seznam investic SVK Žďársko

novostavby 2022

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3933	19.12.19	Budeč - NV a NK pro OS 7 RD	1 740	SoD		1 740	IV-22	XI-22	SP 07/21, realizaci
3974	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota III.	1 699	SoD		1 699	VII-22	X-22	SP 10/21, v realizaci
3975	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota IV.	5 297	SoD		5 297	III-22	VI-23	SP 11/21, v realizaci
3749	26.08.21	Bystřice nad Pernštejnem - prodl. V+K na p.č. 3192/7	4 290	SoD		4 290	I-22	VII-22	stavebně dokončeno
3916	27.06.19	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	4 387	IH	3 071	1 316	VIII-19		stavebně dokončeno - není zkolaudováno
2323	28.04.16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	178 791	SoD		178 791	IV-22	XI-23	SP 10/18, dotace 79,272 mil. Kč, TDI - API Brno, v realizaci
1981	03.09.15	Hlinné - kanalizace	39 290	SoD		14 243	II-21	VIII-22	SP 01/18, stavebně dokončeno
4121	26.08.21	Hlinné - NV na p.č. 251	1 149	SoD	804	345	IV-22	V-22	stavebně dokončeno
3462	24.11.16	Jívoví - IS a komunikace pro RD Jívoví, SO 302 vodovod	1 564	SoD		1 564	XI-21	VIII-22	požadáno o kol. 09/22
4004	28.01.21	Lavičky - NVNK Čihadla	1 377	SoD		1 377	V-22	IX-22	bude se žádat o kol.vodovodu 10/22
3959	24.05.20	Lavičky - NVNK lokalita Podolí	3 895	SoD		3 895	VII-22	XI-22	SP 02/22, v relizaci
3883	19.03.19	Měřín - lokalita východ - komunikace a IS pro výstavbu RD	2 345	SoD		2 345	VIII-21	VI-22	KS 10/22
3922	31.10.19	Nížkov - V a spl. K pro OS RD Loučka 4.etapa 18 RD	3 011	SoD		3 011	I-22	IX-22	stavebně dokončeno, bude se žádat o kol. 10/22
4008	25.02.21	Nové Město na Moravě - NV pro smuteční síň, ul. Malá	316	SOD		316	IX-22	X-22	v realizaci
3994	17.12.20	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu RD)	4 948	SoD		4 948	IX-22	VIII-23	v realizaci
3931	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 03 Kanalizace Blažejovice	5 974	SoD		5 974	VII-21	VII-22	požadáno o kol. 10/22
3880	19.03.19	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace V Cihelně	2 188	SoD		2 188	VIII-21	V-22	bylo kol. řízení 18.10.22
3456	25.05.18	Velká Bíteš - V a K ul. Rajhradská	9 006	SoD	1 492	7 514	IX-21	II-23	SO 01 70/30, SO 02, 03, 04 100% město, v realizaci
4108	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba vodovodu Malá Strana	2 902	SoD	2 031	871	IX-22	XI-22	SP 04/22, (70/30), v realizaci
3868	31.01.19	Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem	841	SoD		841	VII-22	X-22	SP 12/20, splátky příspěvku, v realizaci
3939	31.01.20	V.B.-N 14 BD-V, jedn.kan., ul.U Stadionu, DZR-ul.Tyršova	11 368	SoD		6 020	II-22	X-22	70/30 financování, SP 10/21, splátky příspěvku, v real.
3845	28.05.20	Velké Meziříčí - sídl. Hlíněš III., kom. a IS, SO 02-V, SO 03 SK	9 672	SoD		9 672	IX-22	V-23	SP 06/22, spol.vf 06/22, v realizaci
3690	29.09.16	Vídeň - odkanalizování obce	51 677	SoD		74 785	IV-21	VI-23	v realizaci, + obnova (rek.) vodovodu 520 tis. Kč
3720	23.02.17	Vídeň - obytná zóna ZAPAD, IS, ko. - IO 02.1 vodovod, IO 03.1 kanalizace splašková	4 966	SoD		4 966	V-22	X-22	v realizaci
2541	25.05.18	Žďárec, Výstavba IS - lokalita zastavění "A", SO 03 Vodovod	1 842	SoD		1 842	IX-21	VIII-22	požadáno o kol. 10/22
2608	01.03.18	Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín	12 790	SoD		12 790	VII-22	VII-23	SP 06/20, v realizaci

367 325

novostavby 2023

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4122	30.09.21	Borovník - ČOV , K a NV	67 493	SoD		67 493	IV-23	XII-23	real. dle možnosti dotace, DÚR+DSP je, zpracovává se DPS
3920	21.11.19	Břeží, Březské - K a ČOV		IZ					je studie, podklad pro obj. DÚR 01/20, změna bude spol.pov.
	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - vdv přivaděč Lesoňovice		IZ			VI-23	XII-23	převedení investorstí po vydání SP, posilovací vrt
3932	26.09.19	By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice		IZ			IV-23	XII-23	zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - NV, zřízení 2. tl.pásma	3 000	IZ	3 000		IV-23	VII-23	podklad pro obj.PD 12/21, příprava 2022
3947	27.02.20	Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen	933	SoD		933	IV-23	VII-23	pozastaveno
3807	22.06.17	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu		IZ			IV-23	VII-23	podklad pro vystavení obj. 01/19
4010	25.02.21	Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kunderatice		IZ			V-23	VIII-23	podklady pro obj. PD 03/21, rozšíření o Kunderatice
4011	25.02.21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín		IZ			V-23	VIII-23	podklady pro obj. PD 03/21
3870	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II.		IZ			VI-23	IX-23	podklad pro obj. PD 07/19
3996	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota V.	3 117	PD		3 117	V-23	VIII-23	SP 11/21
4170	29.04.22	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota VI.		IZ			V-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 05/22

vř 10,11/22

3995	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Rovinky		PD			VI-23	X-23	SP 03/22	
4111	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín		IZ			XII-22	VII-23	podklad pro obj.PD 07/21	
4001	28.01.21	Dobrá Voda - K a ČOV		IZ					Ing. Charvát - projektant	
4021	29.04.21	Dolní Heřmanice- prodl.vodovodu do m.č. Oslava		IZ			VI-23	IX-23	PD opět dor.na VAS 09/22	
4153	27.01.22	Dolní Rožínka - NVNK lokalita Za parkem		IZ			VI-23	IX-23	společné vř, podklad pro obj. PD 02/22	
4166	31.03.22	Horní Libochová - NV nad hasičárnou		IZ			IV-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 04/22, společné vř	
	29.04.22	Horní Libochová - odkanalizování obce		IZ					studie odkanalizování	
4120	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1		IZ			VI-23	X-23	po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec	
	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec	
3915	29.08.19	Jirřkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD	894	PD		894	IV-23	VII-23	SP 05/21 do 06/23	
4116	26.08.21	Jívoví - odkanalizování obce		IZ			IV-23	XII-23	podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021	
4114	26.08.21	Kadolec - kanalizace a ČOV		IZ			IV-23	XII-23	je studie, nebylo rozhodnuto o variantě	
3982	22.10.20	Kadolec - NVNK lokalita Výpustek		IZ			VI-23	X-23	podklad pro obj. PD 11/20	
3849	27.09.18	Košikov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD		PD			III-23	VI-23	SP 10/20	
4016	17.12.20	Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov		IZ			X-22	X-23	podklady pro obj. PD 03/21	
3935	26.11.20	Křižanov - zasítování pozemků Na Zahradkách	8 694	PD			VI-23	X-23	SP 09/22	
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ			VI-23	IX-23	100% hraďi obec, PD objednána 05/18	
4141	25.11.21	Kundratice - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii	
3878	28.02.19	Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK		PD			VI-23	X-23	PD dor.na VAS 09/22	
3714	23.02.17	Lavičky - splašková kanalizace		PD					požadáno o SP 09/22 (AQA CLEAN JI)	
3733	27.04.17	Martinice - splašková kanalizace		IZ					převzetí inves. od obce po vydání ÚR	
4200	22.09.22	Nedvědice - NVNK lokalita pod Březinou		IZ			VIII-23	XII-23	podklad pro obj. PD 10/22	
2676	25.02.21	Nedvědice – RVNK Zlibky II.	4 186	PD			IV-23	VI-23	zahájeno řízení o spol.povolení 09/22	
3850	28.06.18	Nedvědice - vodovod za hřištěm	1 500	IZ		1 500	VI-23	IX-23	podklad pro obj. PD 12/18	
3861	13.12.18	Netín - ČOV a spl.kanalizace (Netín, Zásoka, Zadní Zhořec)							přidělena dotace na PD KUJI	
4024	20.05.21	Nová Ves - OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K	914	PD		914	IV-23	VII-23	SP 07/22	vř 11/22
4017	29.04.21	Nové Město na Moravě - K Slavkovic, Radňovice, Jirřkovic		IZ					požadáno o dotaci KUJI na PD 05/22	odklad platby příspěvku na PD
2777	17.10.13	Nové Město na Moravě - NV, rozvodný řad ul. Vlachovická	1 334	PD		1 334	VII-23	X-23	SP do 09/25	
4197	25.08.22	Nové Město na Moravě - prodl. vod. Bělisko p.č. 3914/1		IZ			VIII-23	XII-23	podklad pro obj.PD 09/22	
	30.09.21	Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod		IZ						
2750	29.08.13	Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovic	9 267	PD	6 487	2 780	VI-23	X-23	SP a demolic 05/22	
3742	22.06.17	N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova	12 611	PD		12 611			SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město	
3250	27.02.14	Oliši nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM	95 828	PD		95 828	VI-23	VI-24	SP 06/22	R 07/23-12/25
4022	29.04.21	Oliši u Tišnova - prodl.vodovodu do m.č. Klokočí	690	IZ		690	VI-23	IX-23	SP 10/21	
3877	28.02.19	Oliši u Tišnova - odkanalizování lokality SEVER		IZ			VI-23	X-23	podklady pro obj. PD 04/19	
4194	25.08.22	Oliši u Tišnova - TDI lokalita Sever - II.etapa, SO 301 Vodovod		IZ			VIII-23	XII-23	podklad pro obj.PD 09/22	
4193	25.08.22	Osová Bítýška - vodovod pro řadové RD pod ZŠ		IZ			VIII-23	XII-23	podklad pro obj.PD 09/22	
4152	27.01.22	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu 4 RD)		IZ			IV-23	VII-23	příprava v roce 2022	bude aktualizace ÚP
4162	24.02.22	Přenos dat z ČOV na centrální dispečink	200	IZ					podklady na SVK předány	
3956	21.05.21	Radešín - ČOV	18 000	PD					SP 11/21	
4139	25.11.21	Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod)	954	PD		954	IV-23	VIII-23	fin.100% obec, zahájeno řízení o spol.povolení 10/22	
4175	23.06.22	Radostín nad Oslavou - NVNspl.K pro lokalitu za Benyškem		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 07/22	
4174	23.06.22	Radostín nad Oslavou - NV v m.č. Zahradíště		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 07/22	
4026	20.05.21	Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká		IZ			IV-23	VII-23	70/30, podklad pro obj. PD 06/21	
4125	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice		PD			VI-23	X-23	SP 11/12 (prodl. 04/17), rozdělení akce	
3489	30.09.21	Rozsochy		IZ			I-23	VIII-23	podklad pro obj.PD 12/21	změna názvu
4159	24.02.22	Rozsochy - NVNK Palírna	1 820	PD		1 820	I-23	VIII-23	SP 08/22	
4171	29.04.22	Rožná - NV a splaškové K lokalita pod Prčolíkem		IZ			VI-23	X-23	podklad pro obj. PD 05/22	změna názvu
3450	25.06.15	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu	10 070	PD		10 070	VI-23	X-23	změna SP 11/20 prodl. SP do 07/27	
4203	22.09.22	Ruda - prodloužení vodovod.řadu do prům.zóny		IZ			VIII-23	XII-23	podklad pro obj. PD 10/22	
4142	25.11.21	Sviny - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii	
4009	25.02.21	Svratka - NVNK U Rvniče	1 758	PD		1 758	IV-23	VII-23	SP 02/22, spol. vř	
3721	23.02.17	Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č....		IZ					obec upřesní záměr novostavby	
3960	28.05.20	Uhřínov - odkanalizování obce		IZ					podklad pro obj.studie 06/20	
3606	26.05.16	ÚV Mostiště - doplnění oplocení u retenčních nádrží	280	IZ	280				objednána PD 07/16	
3961	28.05.20	ÚV Vír - doplnění technologie		IZ					podklad pro vř na PD 07/20	pozastavení přípravy
4133	27.10.21	Velká Bíteš - NVNSK pro 8 RD, Pod Spravedlností		IZ			VI-23	X-23	podklad pro obj. PD 11/21	
4107	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa)		PD			IV-23	IX-23	souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20, rozestavěno	
2800	28.11.13	Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská		IZ			IV-23	VII-23	město zajistí vydání ÚR	
3792	30.11.17	Velká Bíteš - přístavba garáže ČOV	1 500	IZ					výběr staveníště 03/2018, podkl.pro obj. 04/18	
4201	22.09.22	Velké Meziříčí - prodl. V + K v ul. Uhřínovská, 4 RD ALPA		IZ			VI-23	X-23	podklad pro obj. PD 10/22	

3948	27.02.20	V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostišť					VI-23	IX-23	podklad pro obj. PD 03/20	
3719	23.02.17	V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM					IV-24	XII-24	požádáno o SP 08/22 (AQA CLEAN Ji)	
3949	27.02.20	Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostišť					VI-23	IX-23	PD dor.na VAS 06/22	
3958	28.05.20	Velké Meziříčí - NVNK Uhřínovska					IV-23	VIII-23	zatím neobjednat do doby vyřešení financování	vyřazení z plánu investic, neschváleno MZ
3900	27.06.19	Velké Meziříčí - NK Lesní					IV-23	IX-23	podklad pro obj. PD 07/19	vyřazení z plánu investic
2743	29.08.13	Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad C1, C1-1					IV-24	IX-24	SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.	
3946	27.02.20	Vidonín - NV OS 7 RD a zaokružování stávajícího vodovodu	2 066			2 066	VI-23	X-23	zahájeno řízení o spol.povolení 10/22	
4105	24.06.21	Vlkov - kanalizace a ČOV							R 2022-2023	
3773	26.10.17	Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II	35 000			35 000			SP 05/18 platné do r.2022	
4177	23.06.22	Žďárec - prodl.vdvv pro osazení hydrantu					I-23	III-23	smlouva na zpracování PD 07/22	
4006	28.01.21	Žďár nad Sázavou - TS pro ČOV					VI-23	IX-23	podklad pro obj. PD 02/21	
4181	23.06.22	Žďár nad Sázavou - OS Klafar III - část C2 - 3.etapa					VI-23	X-23	podklad pro obj. PD 07/22	
4192	20.05.21	Žďár nad Sázavou - odkanalizování Mejkovic a Veselecka							požádáno o dotaci KUJI na PD 05/22	projektant AQA CLEAN Ji

změny schválené P SVK dne 22.9.2022