

## Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2022

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3923	31.10.19	Budeč - RV II.etapa	7 857	SoD	5 500	2 357	IV-22	XI-22	SP 10/21, dodatek na snížení.ceny o 22 427 Kč
3971	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RV Vířská, pod Kaštany	7 980	SoD	5 586	2 394	V-22	IX-22	SP 11/21, požádáno o kolaudaci 12/22
3884	19.03.19	Měřín - vodovod a kanalizace ul. Černická	8 695	SoD	6 087	2 609	IX-20	X-22	požádáno o kolaudaci 11/22
3882	19.03.19	Měřín - vodovod a kanalizace ul. Zarybník - 2.etapa	8 695	SoD	6 087	2 609	IV-21	VII-22	požádáno o kolaudaci 11/22
3890	25.04.19	Nedvědice - RK u vlakového nádraží	5 400	SoD	3 780	1 620	IV-22	IX-22	požádáno o kol. 10/22
3888	25.04.19	Nové Město na Moravě - RVRK Soškova (okružní křižovatka)	3 142	SoD	2 199	943	IV-21	II-22	požádáno o kol. 10/22, bude kol. 12/22
3865	25.10.18	Nové Město na Moravě - RVRK Lesní	9 227	SoD	6 459	2 768	IV-22	XI-22	SP 04/21, stavebně dokončeno, kompletují se doklady
4106	24.06.21	Nové Veselí - RVRK K Újezdu-úsek Bohdalovská-Střední	5 595	SoD	3 917	1 679	V-22	IX-22	požádáno o kolaudaci 10/22, bude kolaudace 12/22
3265	24.04.14	Radostín n.Oslavou - R VDJ	3 258	SoD	2 281	977	IV-21	V-22	požádáno o kolaudaci 10/22, bude kolaudace 12/22
3910	29.08.19	Radostín n. O. - RV podél silnice III/34826 od č.p. 88 po 16	1 028	SoD	720	308	III-22	X-22	SP 04/21, dodatek na zvýšení.ceny o 46 550 Kč
3925	31.10.19	Rozsochy - RV, SO 03 RV v Blažejovicích	1 217	SoD	852	365	VII-21	VII-22	čeká se na kol souhlas 12/22
4168	31.10.19	Rozsochy - rekonstrukce vodovodů, SO 01 a SO 02	4 979	SoD	3 485	1 494	V-22	VII-22	čeká se na kol souhlas 12/22
3912	29.08.19	ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - I.etapa	8 442	SoD	8 422		V-22	XI-22	SIM, SP 11/20, dodatek na zvýšení.ceny o 1 902 171 Kč
4130	27.09.21	Vdv přiv.VDJ Vídeň-VB-RV DN 300, úsek K8 odb. ČS Kadolec	10 190	IH	10 190		XI-21	VI-22	stavebně dokončeno
4014	25.02.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. úseku z LT DN 300 v úseku VŠ Křížanov - odbočka VDJ Křížanov	7 183	IH	7 183		III-22	XI-22	v realizaci, dodatek na zvýšení.ceny o 169 943 Kč
3976	22.10.20	Žďár n.S. - cement.zás.fadu z O 300 a 500 Bří Čapků-Nábřežní	5 455	IH	5 455		V-22	XI-22	dodatek na snížení.ceny o 266 927 Kč
4151	22.06.17	Žďár nad Sázavou - RVRK sídliště 7, 3.-5.etapa (3. a 4. etapa)	6 147	SoD	4 303	1 844	IV-21	X-22	rok 2022, dodatek na zvýšení.ceny o 33 452 Kč
3945	27.02.20	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská, úsek most ČD - Hettich	8 389	SoD	8 872	0	IV-22	XII-22	souvisí s rek. komunikace, SP 02/21 - SIM, v realizaci
4007	28.01.21	Žďár nad Sázavou - RK Santiniho	6 857	SoD	4 800	2 057	V-22	XI-22	spol.vř s městem, SP 02/22, v realizaci
	19.05.22	Žďár nad Sázavou - R ul. Vodárenská	1 794	SoD	1 794				komunikace
			121 530		97 970	24 023			

obnova 2023

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4112	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - VaK K Domanínku	17 198	PD	12 039	5 159	V-23	VIII-23	PD dor.na VAS 12/22, spol. vř
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - zřízení 2. tl.pásma	3 000	IZ	3 000		IV-23	VII-23	podklad pro obj.PD 12/21, příprava 2022
3887	25.04.19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů	5 755	SoD	4 029	1 727	V-22	V-23	70/30, SP 01/20, v realizaci
3914	29.08.19	Hamry nad Sázavou - RV řad E Dolní Hamry	3 135	SoD	2 195	941	VI-23	X-23	SP 01/21
3985	31.01.19	Jabloňov - kanalizace a ČOV		IZ					PD objednána - VH ateliér
4147	16.12.21	Jabloňov - RV	3 200	IZ	2 240	960	IV-23	VII-23	souběh se stavbou ID 3985, objednána PD
4140	25.11.21	Křížanov - RK Pod Šibeníkem	15 239	PD	10 667	4 572	IV-23	VIII-23	70/30, požádáno o SP 12/22
3928	28.05.20	Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS	3 174	PD	2 222	952	IV-23	VIII-23	SP 10/22, demolice 09/22
4002	28.01.21	Měřín - vodovod a kanalizace Růžová	7 648	PD	5 354	2 294	IV-23	VIII-23	zahájeno řízení o spol.povolení 11/22
3965	24.11.22	Místní kom. Jamská-Nákupní park, Žďár nad Sázavou (přeložka V+K)	8 496	IH	5 947	2 549			
4012	25.02.21	Nižkov - RV - úsek mezi č.p. 36 a základní školou	10 364	PD	7 255	3 109	VI-23	X-23	požádáno o spol.povolení 11/22
3997	27.06.19	Oliš u Tiš. - RV, vdv přiv. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava	6 797	PD	4 758	2 039	V-23	VIII-23	SP 11/21, vř 01/2
3991	17.12.20	Osová Bítýška - RV Spořilov		PD			VI-23	X-23	vř 01/23
3911	29.08.19	Radostín nad Oslavou - RK podél Znětínského potoka	4 941	SoD	3 459	1 482	X-22	VIII-23	SP 09/22, v realizaci
4204	30.03.17	Radostín n.O. - RVRK v sil. II/354 a III/35425 - II. etapa		PD			VI-23	X-23	SP 09/18, souvisí s ID 3730 a 3848
3862	25.10.18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2 389	PD	1 672	717	VI-23	XII-23	SP 05/20, platnost SP do 05/27
4196	25.08.22	Svratka - rekonstrukce vodovodu Cikánecká	3 900	IZ	2 730	1 170	VIII-23	XII-23	podklad pro obj. PD 10/22
4129	30.09.21	ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - II.etapa	28 559	PD	28 559		IV-23	X-23	SP 07/22
3813	01.03.18	ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	56 338	PD	17 200				SP 02/22
4183	23.06.22	ÚV Vír - doplnění sond na měření jakosti vody	1 100	IZ	1 100				
4184	23.06.22	ÚV Vír - dávkování chlóru	1 000	IZ	1 000				
4185	23.06.22	ÚV Vír - zpevnění dna kalového pole	1 200	IZ	1 200				
4186	23.06.22	ÚV Vír - rozšíř. vstupů a doplnění ŘS, záložní karty pro PLC řídicího systému	1 000	IZ	1 000				
4195	25.08.22	VDJ Svratka a ČS+AKU Moravská Svratka - výměna odrad.zařízení		IZ			VIII-23	XII-23	

4182	23.06.22	Vdv přivaděč Pavlov - VM, RV v úseku AŠ "C+D" - komunikace III/35429, k.ú. Pavlov	9 700	IZ	9 700		VI-23	X-23	smlouva na zpracování PD 07/22	
4126	30.09.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. DN 350 v úseku odbočka VDJ Křížanov - kalník K8	9 482	IH	9 482		IV-23	VIII-23	podklad pro obj. DPS 10/21	
4109	24.06.21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění	3 000	IZ	2 000	1 000	VI-23	IX-23	podklad na DPS 08/21	
3780	26.10.17	Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami		PD	0	0	IV-23	VII-23	SP 03/22, prodl. pl. SP do 03/24	
3980	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	20 063	PD	14 044	6 019	IV-23	VII-23	SP 01/22, prodl. platnost SP do 01/24	povolena změna stavby 11/22
3987	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Vály)	1 400	IZ	980	420	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20	
2657	27.12.12	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova	8 044	SoD	5 631	2 413	IX-22	V-23	v realizaci	VB-ul. Hybešova, RK I.etapa
3984	22.10.20	Velké Meziříčí - kanalizace Malá Stránka, úprava šachet	399	SoD			X-22	VI-23	v realizaci	
4134	27.10.21	Velké Meziříčí - RK Čechova	1 072	SoD	750	322	X-22	VI-23	v realizaci	
3804	25.01.18	Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Ve Vilách	9 917	SoD	6 942	2 975	IX-22	V-23	v realizaci	
4202	22.09.22	Velké Meziříčí - RV Nová Říše, Zahradní	4 500	IZ	3 150	1 350	VIII-23	XII-23	PD objednána u AQA CLEAN	
3921	26.09.19	Velké Meziříčí - RV Karlov	7 455	PD	5 219	2 236	VI-23	IX-23	SP 08/20, spol.vř	prodlouženo SP do r. 2027
3891	25.10.18	Velké Meziříčí - zkap. střed.tlak.pásma Hornom.- Pod Sýpkami	6 500	IZ	4 550	1 950	IV-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 05/19	příprava k realizaci 2023
4179	23.06.22	Věchnov - rekonstrukce VDJ	2 000	IZ	1 400	600	V-23	XII-23	(70/30), PD objednána u UNI projektu	
4148	16.12.21	Vídeň - rekonstrukce vodovodu směrem na Bory	1 800	IZ	1 260	540	VI-23	X-23	podklad pro obj. PD 01/22	
4110	24.06.21	Vír - rekonstrukce vodovod.řadu 2-2	600	IZ	420	180	VI-23	X-23	PD objednána u ing. Cífra	
4178	23.06.22	Zadní Zhořec - zřízení ATS	1 600	IZ	1 120	480	V-23	VIII-23	(70/30), PD objednána u AQA CLEAN	
3988	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4010 - 2.etapa	39 493	SoD	39 493		XI-21	XI-23	v realizaci	
3794	21.09.17	ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	4 679	IH	4 679		IX-22	VI-23	DPS předána na VAS 10/18	
3795	21.09.17	ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostišť-Mostiště	11 489	IH	11 489		IX-22	VI-23	DPS předána na VAS 10/18	
3839	29.11.18	ZKPV JZM subp..5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001	98 000	IZ					km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19	
3445	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4013	3 822	PD	3 822				RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP	
3866	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4014	44 142	PD	44 142				SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862 a 3445	
4205	24.11.22	ZKPV JZM Subpro.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 04 Zadní Zhořec-Záseka		IH					nabídková cena bude upřesněna	
4180	23.06.22	Zvole - RV v m.č. Olešínky	5 400	IZ	3 780	1 620	V-23	VIII-23	(70/30), PD objednána u UNI projektu	
4176	23.06.22	Žďárec - vodovod Na řekách	1 700	IZ			VI-23	IX-23	PD objednána u AQA CLEANU	
3695	29.09.16	Žďár nad Sázavou - ČOV	299 724	SoD			V-22	II-25	SP 01/21 - SIM, v realizaci, dotace SFŽP 147 394 692 Kč	
4127	30.09.21	Žďár nad Sázavou - cement. řadu O DN 500, 600 v úseku Novoměstská po ul. Bří Čapků	11 281	IH	11 281		IV-23	VIII-23	podklad pro obj. DPS 10/21	
4025	20.05.21	Žďár nad Sázavou - RK Nádražní (za Lvem)	5 773	PD	4 041	1 732	IV-23	VII-23	SP 06/22	
3978	28.01.21	Žďár nad Sázavou - úprava dešťové zdrže DZ1	2 500	IZ			IV-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 02/21	
3541	31.03.16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	3 645	PD	2 552	1 094	IV-23	VII-23	SP 09/17, prodloužena platnost SP do 08/23	odklad platby
3694	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi	3 920	PD			V-23	X-23	SP 05/20, prodl. pl. SP do 09/27	
3977	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RK Vysocká	15 825	PD	11 078	4 747	IV-23	VII-23	SP 11/22	
			823 358		320 628	57 348				

obnova 2024

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4118	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová)	2 900	IZ	2 030	870	IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 09/21 spol.vř s městem
3986	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příční	4 100	IZ	2 870	1 230	IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 11/20
3409	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční	8 690	PD	6 083	2 607	IV-24	VII-24	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709	22.12.16	Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní	1 730	PD	1 211	519	IV-24	VII-24	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. etapa	4 000	PD	2 800	1 200	IV-24	VII-24	SP 07/20, bude společné vř, SP prodl. 07/27
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II.etapa		PD			IV-24	VII-24	SP 07/20, bude společné vř, SP prodl. 07/27
2386	29.11.12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	1 600	IZ	1 120	480	IV-24	VII-24	PD objednána 08/18, fin. 70/30, výhledová akce
4119	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Jívová-Višňová)	3 600	IZ	2 520	1 080	IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 09/21 spol.vř s městem
3857	29.11.18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v následujících letech
4020	29.04.21	Nové Město na Moravě - RVRK Betlém		IZ			IV-24	VII-24	zahájení projektování 2022
3619	25.08.16	Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200	1 593	PD	1 115	478	IV-24	VII-24	SP 06/17, prodl.pl.SP 12/26
3707	22.12.16	Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky)	1 037	PD	726	311	IV-24	VII-24	SP 04/18, platnost SP do 05/25
2316	29.08.13	Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám.	8 550	IZ	5 985	2 565	IV-24	VII-24	zatím neobjednávat
3509	17.12.20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice		PD	0	0	IV-24	VII-24	proj. příprava na náklady SVK, DŮR+DSP dor.na VAS 09/22
4115	26.08.21	Nové Veselí - RV Žďárská	3 500	IZ	2 450	1 050	IV-24	VIII-24	PD objednána u UNI projektu
4167	31.03.22	Ruda - RV, kopec Horňák	1 400	IZ	980	420	IV-24	VII-24	podklad pro obj.PD 04/22
4161	24.02.22	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace U Stadionu, Družstevní	7 100	IZ	4 970	2 130	IV-24	VII-24	podklad pro obj.PD 03/22
4172	19.05.22	Velká Bíteš - V a K Hybešova 2.etapa	9 500	IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 06/22

1998	28.08.08	Velká Bíteš - V, K Karlov	9 400	IZ	6 580	2 820	IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 12/20
3779	26.10.17	Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská	2 932	PD	2 052	880	IV-24	VII-24	SP 07/20, koordinace s městem
3770	21.09.17	Velká Bíteš - RK Za Uličkami	3 057	PD	2 140	917	IV-24	VII-24	SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2023
3981	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Za Školou	4 900	IZ	3 430	1 470	IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 11/20
4155	27.01.22	Velké Meziříčí - RVRK ul. Krškova	3 851	IZ	2 696	1 155	IV-24	VII-24	navazuje na ID 3804, PD dor.na VAS 09/22
1880	31.01.08	Velké Meziříčí - RVRK Náměstí	25 000	PD	0	0	III-24	XII-24	SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
3699	27.10.16	Velké Meziříčí - R zás.řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému sv.	13 000	IZ	9 100	3 900	IV-24	IX-24	PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.
3774	26.10.17	ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostišťe-ČS Ovčírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajťák II.	2 500	IZ			VIII-24	XII-24	PD objednána 05/18
	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO násl.		PD					SP je vydáno
4169	16.12.21	Žďár nad Sázavou - RV Vančurova, Wolkerova	3 500	IZ	2 450	1 050	IV-24	IX-24	podklad pro obj. PD 05/22
3893	25.04.19	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská	2 150	IZ	1 505	645	IV-24	IX-24	podklady pro obj.PD 05/19
4013	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova	14 007	PD	9 805	4 202	IV-24	IX-24	SP 11/22
			143 597		74 618	31 979			

příprava k realizaci 2023, R 2024

 změny schválené P SVK dne 24.11.2022