

Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2023

ID	Schvál. P. SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4112	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - VaK K Domanínku	12 644	SoD	8 851	3 793	V-23	X-23	čeká se vydání KS
3887	25.04.19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů	5 755	SoD	4 029	1 727	V-22	V-23	70/30, SP 01/20, v realizaci, dod. na sníž. ceny o 9 194 Kč
4002	28.01.21	Měřín - vodovod a kanalizace Růžová	4 974	SoD	3 482	1 492	V-23	VI-24	SP 12/22, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 515 683 Kč
3997	27.06.19	Olší u Tiš. - RV, vdv přív. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava	3 887	SoD	2 721	1 166	VII-23	V-24	SP 11/21, v realizaci
4202	22.09.22	Velké Meziříčí - RV Nová Říše, Zahradní	4 444	SoD	3 111	1 333	X-23	V-24	SP 06/23, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 250 444 Kč
3794	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	4 679	IH	4 679		IX-22	XII-23	dodatek na zvýš.ceny o 249 245 Kč
3795	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostišťe-Mostišťe	11 489	IH	11 489		IX-22	XII-23	dodatek na zvýš.ceny o 536 022 Kč
4205	24.11.22	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 04 Zadní Zhořec-Záseka	18 472	IH	18 472		III-23	VIII-23	DÚR+DSP, změna stavby povolena 04/23
3541	31.03.16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	5 187	IH	3 631	1 556	IX-23	V-24	dodatek na zvýš.ceny 5 898 891 Kč
3695	29.09.16	Žďár nad Sázavou - moernizace a intenzifikace ČOV	299 724	SoD	299 724		V-22	II-25	SP 01/21 - SIM, v realizaci, dotace SFŽP 147 394 692 Kč
3978	28.01.21	Žďár nad Sázavou - úprava dešťové zdrže DZ1	4 520	IH			III-23	VIII-23	v realizaci
			375 775		360 188	11 067			

KS 01/24-SO 02, 03, 04

odklad platby

obnova 2024

ID	Schvál. P. SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4118	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová)	3 323	SoD	2 326	997	III-24	X-24	SP 06/23, v realizaci
2386	29.11.12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	4 927	SoD	3 449	1 478	III-24	VIII-24	SP 08/23, fin. 70/30, v realizaci
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - zřízení 2. tl.pásma	6 742	SoD	4 719	2 023	III-24	VIII-24	SP 11/23, v realizaci
4232	26.01.23	ČOV Nové Město na Moravě - výměna dmýchadel pro akt.nádrže	2 105	IZ	2 105				byl dohodnut podíl 70/30
4263	31.08.23	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu v části Leskovice	19 612	PD	13 728	5 884	IX-24	XII-24	v souvislosti s kanalizací II.etapa, PD dor.na VAS05/24
4192	27.03.24	Havarijní oprava střešního pláště ÚV Víř		IZ					
3985	31.01.19	Jabloňov - kanalizace a ČOV		PD					dotace?
4147	16.12.21	Jabloňov - RV	5 783	PD	4 048	1 735	IX-24	XII-24	souběh se stavbou ID 3985, SP 06/23
4262	31.08.23	Kadolec - rekonstrukce vodovodu u fotbalového hřiště	800	IZ	560	240	VI-24	X-24	zahájeno řízení o spol.povolení 05/24
4276	25.11.21	Křižanov - RK Pod Šibeníkem - 2.etapa	13 303	SoD	9 312	3 991	V-24	XII-24	70/30, SP 01/23, 1.etapa byla v roce 2023 s ID 4140
4283	21.12.23	Křižanov - intenzifikace ČOV	23 000	IZ					v realizaci
4282	21.12.23	Křižanov - rekonstrukce ČOV - řídicí systém	2 500	IZ					podklad pro obj. PD 04/24
3928	28.05.20	Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS	3 251	SoD	2 276	975	III-24	III-25	SP 10/22, demolice 09/22, v realizaci
3857	29.11.18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v násled. letech
4285	29.02.24	Netín - přeložka vodovodního přívaděče na parcele č. 912 v k.ú. Netín		PD			V-24	VI-24	SP 04/24, v realizaci
3509	17.12.20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice	3 053	PD	2 137	916	VI-24	V-25	SP 06/23
4245	27.04.23	Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu Budovatelů	1 030	SoD	721	309	III-24	IX-24	v realizaci
3991	17.12.20	Osová Bitýška - RV Spořilov		PD			VII-24	XI-24	SP 11/21, pl.SP do 01/26
3862	25.10.18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2 898	PD	2 029	869	III-24	III-25	v realizaci
4241	23.02.23	Rožná - rekonstrukce vodovodu v m.č. Josefov	6 600	IZ	4 620	1 980	IX-24	XII-24	podklad pro obj.PD 03/23
4237	23.02.23	Rožná - rekonstrukce vodovodu Na Závodí	1 000	IZ	700	300	IX-24	XII-24	podklad pro obj.PD 03/23
4167	31.03.22	Ruda - RV, kopec Horňák	3 215	PD	2 251	965	IX-24	XII-24	SP 03/23
4252	24.05.23	Spělkov - rek. vodovodu (přívodní řad z pramenisté, VDJ, rozvody po obci)	8 900	IZ	6 230	2 670	VI-24	XII-24	30/70, podklad pro obj. PD 06/23
4196	25.08.22	Svratka - rekonstrukce vodovodu Cikánecká	2 456	SoD	1 719	737	IV-24	X-24	v realizaci
4233	26.01.23	ÚV Mostišťe - výroba kyslíku pro generátor ozónu	2 570	SoD	2 570		V-24	VIII-24	DPS dor.na VAS 03/24
3813	01.03.18	ÚV Víř - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	56 338	PD	56 338				SP 02/22, prod.l.pl.SP 12/27
4183	23.06.22	ÚV Víř - doplnění ASŘ, měření kvality a dávkování chlóru	3 100	IZ	3 100				
4126	30.09.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov - kahník K8	9 482	IH	9 482		VII-23	V-24	v realizaci, dodatek na zvýš.ceny 9 895 912 Kč
4264	31.08.23	Vdv přivaděč Žďár - Nižkov - rekonstrukce částí z LT DN 150	19 800	IZ	19 800		VI-24	IX-24	1.etapa 2 úseku 950 m a 305 m, podklad pro obj. PD 08/23
4109	24.06.21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění ČOV	2 981	PD	2 087	894	VI-24	IX-24	DPD dor.na VAS 03/24
4257	27.06.23	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2.etapa							(SO 01 RK 2.etapa, SO 02 prodloužení kanalizace, SO 03 prodloužení vodovodu)
4258	27.06.23	Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2.etapa (úsek č.2)	13 897	SoD					SO 04 RK, SO 06, RV (úsek č. 2)
3980	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	20 063	PD	14 044	6 019	VI-24	X-24	povolena změna stavby 11/22, spol. vř
3987	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod ul. Láňce (Spálené Vaty)	2 346	PD	1 642	704	IX-24	XII-24	SP 01/26
3921	26.09.19	Velké Meziříčí - RV Karlov	7 455	PD	5 219	2 236	VI-24	XI-24	SP 08/20, spol.vř, prod. SP do r. 2027
4179	23.06.22	Věchnov - rekonstrukce VDJ	2 000	IZ	1 400	600	IX-24	VI-25	(70/30), SP 12/23
4110	24.06.21	Vír - rekonstrukce vodovodního řadu 2-2	600	IZ	420	180	VI-24	IX-24	zahájeno řízení o spol.povolení 04/24
	29.02.24	Vír - rekonstrukce ÚV, výměna HW a SW ASŘ	2 000	IZ	2 000				
	29.02.24	Vír - rekonstrukce ÚV, výměna ovládacích armatur pískových a GAU filtrů a sedimentačních nádrží	3 500	IZ	3 500				
	29.02.24	Vír - rekonstrukce ÚV, změna filtrace (dvouvrstvá filtrační náplň Filtralite Mono-Multi)	5 500	IZ	5 500				
	29.02.24	Vír - rekonstrukce ÚV, výměna dmýchadla pracího vzduchu	500	IZ	500				
4178	23.06.22	Zadní Zhořec - zřízení ATS	3 800	SoD	2 660	1 140	IV-24	X-24	(70/30), SP 04/24
3445	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4013	3 822	PD	3 822				RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP, DSP dor.na VAS 04/24
3866	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4014	44 142	PD	44 142				SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862 a 3445
4253	25.07.23	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 08 Olší nad Oslavou (obec)	18 472	IH	18 472				nabídková cena bude upřesněna

4180	23.06.22	Zvole - RV v m.č. Olešínky	8 854	IZ	6 198	2 656	VI-24	X-24	(70/30), SP 04/24
4127	30.09.21	Žďár nad Sázavou - cement. řadu O DN 500, 600 v úseku Novoměstská po ul. Bří Čapků	10 393	IH	10 393		III-24	IX-24	DPS 10/22
4176	23.06.22	Žďárec - vodovod Na řekách	4 269	PD			IX-24	XII-24	SP 04/23
3977	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RK Vysocká	11 243	SoD	7 870	3 373	VI-24	X-24	SP 11/22, spol.vř 12/23
4025	20.05.21	Žďár nad Sázavou - RK Nádražní (za Lvem)	4 886	SoD	3 420	1 466	III-24	X-24	SP 06/22, v realizaci
4259	27.06.23	Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu Švermova	2 413	PD	1 689	724	VII-24	X-24	požadováno o SP 04/24
3694	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi	3 920	PD			VI-24	X-24	SP 05/20, prodl. pl. SP do 09/27, spol.vř
4013	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova	9 363	SoD	6 554	2 809	VI-24	X-24	SP 11/22, spol.vř
			392 207		295 752	48 869			

obnova 2025

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Naklady celkem	Naklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3986	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příční, Krátká	4 100	IZ	2 870	1 230	IV-25	VII-25	podklad pro obj. PD 11/20, doplnění názvu stavby
4296	27.03.24	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Na Skřipci (u lihovaru)	1 300	IZ	910	780	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24
3409	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční	8 690	PD	6 083	2 607	IV-25	VII-25	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709	22.12.16	Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní	1 730	PD	1 211	519	IV-25	VII-25	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. etapa	15 744	PD	11 021	4 723	IV-25	VII-25	SP 07/20, bude společně vř, SP prodl. 07/27
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II. etapa		PD			IV-25	VII-25	SP 07/20, bude společně vř, SP prodl. 07/27
4119	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Jívová-Višňová)	6 180	PD	4 326	1 854	IV-25	VIII-25	požadováno o SP 03/24 spol.vř s městem
4271	24.10.23	Nové Město na Moravě - RVRK Dukelská, Veslařská	11 200	IZ	7 840	3 360	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 11/23, nový podklad 01/24
4266	27.09.23	Nové Město na Moravě - RVRK Komenského náměstí	1 100	IZ	770	330	XII-25	VII-26	podklad pro obj. PD 10/23, změna názvu
4020	29.04.21	Nové Město na Moravě - RVRK Betlém	5 000	IZ	3 500	1 500	IV-25	VII-25	podklady pro obj.PD 11/23
3619	25.08.16	Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200	1 593	PD	1 115	478	IV-25	VII-25	SP 06/17, prodl.pl.SP 12/26
3707	22.12.16	Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky)	1 037	PD	726	311	IV-25	VII-25	SP 04/18, platnost SP do 05/25
2316	29.08.13	Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám.	6 100	IZ	4 270	1 830	IV-25	VII-25	zatím neobjednávat
4295	27.03.24	Radostín nad Oslavou - RV z části Za humny	8 000		5 600	2 400	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/25
4204	30.03.17	Radostín n.O. - RVRK v sil. II/354 a III/35425 - II. etapa		PD			IV-26	VIII-26	SP 09/18, souvisí s ID 3730 a 3848
4280	29.02.24	Svratka- RV Libušina a Poděbradova	6 000	IZ	4 200	1 800	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24
4129	30.09.21	ÚV Mostišťe - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - II. etapa	28 550	PD	28 559				SP 07/22, zrušeno vř
4272	24.10.23	Velká Bíteš - RV v m.č. Košíkov	2 500	IZ	1 750	750	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 11/23
3780	26.10.17	Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami		PD	0	0	IV-25	VII-25	SP 03/22, prodl. pl. SP do 03/24
4161	24.02.22	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace U Stadionu, Družstevní	7 100	IZ	4 970	2 130	IV-25	VII-25	UNI projekt
1998	28.08.08	Velká Bíteš - V, K Karlov	9 400	IZ	6 580	2 820	IV-25	VII-25	podklad pro obj. PD 12/20
4260	31.08.23	Velká Bíteš - V, K Karlov - spodní část	11 043	PD	7 730	3 313	IV-25	VIII-25	PD dor.na VAS 05/24
3779	26.10.17	Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská	5 905	PD	4 134	1 772	IV-25	VII-25	SP 07/20, koordinace s městem, pl. SP 08/27
3770	21.09.17	Velká Bíteš - RK Za Uličkami	3 057	PD	2 140	917	IV-25	VII-25	SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2028
4294	27.03.24	Velké Meziříčí - RV v m.č. Olší nad Oslavou	2 500	IZ	1 750	750	IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 04/24
4155	27.01.22	Velké Meziříčí - RVRK ul. Krškova	3 851	PD	2 696	1 155	IV-25	VII-25	navazuje na ID 3804, SP 02/23
4227	05.01.23	Velké Meziříčí - kanalizace ul. Sokolovská	4 439	PD	3 107	1 332	VI-25	IX-25	SP 09/23
1880	31.01.08	Velké Meziříčí - RVRK Náměstí	25 000	PD	0	0	III-25	XII-25	SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
3699	27.10.16	Velké Meziříčí - R zás.řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému sv.	13 000	IZ	9 100	3 900	IV-25	IX-25	PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.
3891	25.10.18	Velké Meziříčí - zkap. střed.tlak.pásma Hornom.- Pod Sýpkami	6 500	IZ	4 550	1 950	IV-25	X-25	podklad pro obj. PD 05/19
3839	29.11.18	ZKPV JZM subp..5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001	190 000	IZ	190 000				km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19
3774	26.10.17	ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostišťe-ČS Ovčírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajťák II.	2 500	IZ			VIII-25	XII-25	PD objednána 05/18
	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO násled.		PD					SP je vydáno
4290	29.02.24	Žďár nad Sázavou - cementace řadů z oceli DN 400 Brněnská a Smetanova	10 800	IZ			VI-25	X-25	podklad pro obj.PD 04/24
4289	29.02.24	Žďár nad Sázavou - RVRK Husova	5 600	IZ	3 920	1 680	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24
4169	16.12.21	Žďár nad Sázavou - RV Vančurova, Wolkerova	3 500	IZ	2 450	1 050	IV-25	IX-25	podklad pro obj. PD 05/22
3893	25.04.19	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská	2 150	IZ	1 505	645	IV-25	IX-25	podklady pro obj.PD 05/19

požadováno o prodl.pl.SP 03/24

požadováno o prodl.pl.SP 05/24

nově byl zaslán podklad na SVK 08/23

změny schválené P SVK dne 25.4.2024