

## Seznam investic SVK Žďársko

novostavby 2024

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4218	24.11.22	Budeč - prodloužení spl.K do areálu bývalého ZD	2 352	PD		2 352	IX-24	XII-24	100% obec, SP 02/24
4122	30.09.21	Borovník - ČOV , K a NV	67 493	SoD		67 493	VI-23	V-25	v realizaci, SP 03/22, dotace
3920	21.11.19	Březí, Březské - K a ČOV	146 177	PD		146 177			dotace kraje - V-2 271 000 Kč, K+ČOV-8 189 000 Kč
3870	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II. a VI.	2 245	PD		2 245	IX-24	XII-24	SP 12/23, požádáno o změnu stavby před dok. 06/24
4001	28.01.21	Dobrá Voda - K a ČOV	66 807	SoD					sloučeny stavby 3870 a 4170 Forota II a VI. manažer projektu API Brno
4236	23.02.23	Drahonín - prodloužení vodovodu u novostaveb	486	PD		486	IX-24	XII-24	požádáno o spol.povolení 06/24
4293	28.04.16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace 2.etapa		PD					SP 10/18, dotace z kraje 7,0 mil. Kč
4265	31.08.23	Hamry nad Sázavou - ZTV pro 5 RD, vodovod a spl.kanalizace		IZ			IX-24	V-25	podklad pro obj. PD 09/23
4267	27.09.23	Heřmanov - prodloužení vodovodu	902	PD		902	IX-24	XII-24	SP 09/24
4166	31.03.22	Horní Libochová - NV nad hasičárnou	767	SoD		767	VII-23	XII-23	požádáno o kol. rozhodnutí 09/24
	29.04.22	Horní Libochová - odkanalizování obce		IZ					studie odkanalizování
	27.06.23	Horní Rožínka - studie odkanalizování odpadních vod							
4120	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
4116	26.08.21	Jívoví - odkanalizování obce		IZ					podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021
4114	26.08.21	Kadolec - kanalizace a napojení na ČOV Křižanov		IZ					změna názvu stavby
3982	22.10.20	Kadolec - NVNK lokalita Výpustek		IZ			IX-24	XII-24	PD objednána u p. Morawitze
4123	27.09.23	Křídla - kanalizace a ČOV		PD					převzetí investorství od obce, SP do 01/24
3935	26.11.20	Křižanov - zasítování pozemků Na Zahrádkách - 2. a 3.etapa	3 795	SoD		3 795	I-24	XII-24	SP 09/22, spol. vř. I.etapa v roce 2024, dodatek na zvýš.ceny
4016	17.12.20	Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov		IZ					prodl.pl.SP do 03/28
4141	25.11.21	Kundratice - odkanalizování obce		IZ					2. a 3.etapa v r.2025
									v roce 2022 vypracovat studii
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ			IX-24	XII-24	100% hradí obec, PD objednána u ing. Pohanky
	28.02.19	Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK							kanalizace je stav.dokonč., zbývá kolaudace
3714	23.02.17	Lavičky - splašková kanalizace		PD					SP 02/23
4221	24.05.20	Lavičky - NVNK lokalita Podolí		PD					KS na vodovod 01/23, není zkolaud. kanalizace
3733	27.04.17	Martinice - splašková kanalizace		IZ					souvisí s ID 3959
3861	13.12.18	Netín, Záseka, Zadní Zhořec - ČOV a spl.kanalizace							převzetí inves. od obce po vydání ÚR
4200	22.09.22	Nedvědice - NVNK lokalita pod Březinou		IZ			IX-24	V-25	přidělena dotace na PD KUJI, projektnat QA CLEAN JI
3850	28.06.18	Nedvědice - vodovod za hřištěm	3 672	PD		3 672	IX-24	XII-24	PD objednána u Envigestu
4238	23.02.23	Nížkov - NVNspl.K, nový OS 6 RD v m.č. Buková		IZ			IX-24	XII-24	SP 01/24
4209	01.11.22	Nížkov - odkanalizování m.č. Špinov a Buková		IZ					podklad pro obj. PD 03/23 (UNIprojekt)
4256	20.05.21	Nová Ves - OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K		PD			IX-24	XII-24	podklad pro vř na PD 03/24
3742	22.06.17	N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova	12 611	PD		12 611			2.část
	30.09.21	Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod		IZ					SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město
4197	25.08.22	Nové Město na Moravě - prod. vod. Bělisko p.č. 3914/1	1 306	SoD		1 306	IV-24	VII-24	r. 2024
4115	15.12.22	Nové Veselí - V + K ul. Žďárská a Na Výsluní	6 524	SoD			V-24	IX-24	SP 09/23, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 99 586 Kč
3250	27.02.14	Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM	104 900	SoD		104 900			stavebně dokončeno
4022	29.04.21	Olší u Tišnova - prod.vodovodu do m.č. Klokočí	468	SoD		468	IX-23	X-24	sloučení staveb RV Žďárská a V,K Na Výsluní, v realizaci
4194	25.08.22	Olší u Tišnova - TDI lokalita Sever - II.etapa, SO 301 Vodovod	898	SoD		898	IX-24	XII-25	SP 06/22, dotace, R 2024-2025, SP do 07/2026
4193	25.08.22	Osová Bítýška - vodovod pro řadové RD pod ZŠ		IZ			IX-24	XII-24	SP 09/23
4300	23.05.24	Propojení SV Žďársko - ÚV Vír a VOV		PD					podklad pro obj.PD 09/22
3956	21.05.21	Radešín - ČOV	38 034	PD		38 034			SP 11/21, prod.pl. SP 01/28
4139	25.11.21	Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod)	584	SoD		584	IX-24	VII-25	fin.100% obec, SP 11/22
4026	20.05.21	Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká	2 917	SoD	2 042	875	III-24	IX-24	70/30, SP 07/23, v realizaci
4226	15.12.22	Radostín nad Oslavou - OS 5 RD IV.etapa - V + K		IZ					podklad pro obj.PD 12/23
4125	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice	9 763	SoD			VII-24	IX-25	SP 11/12 (prod. 04/17), rozdělení akce, v realizaci
4220	24.11.22	Rožná - odkanalizování místní části Josefov a Zlatkov		IZ					prodloužení kanalizace mezi Š 180-183
3450	25.06.15	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu	10 070	PD		10 070	X-24	VI-25	podklady předány na SVK emailem 6.3.2023
4171	29.04.22	Rožná - NV a splaškové K lokalita pod Prčolíkem	1 340	SoD		1 340	IV-24	XI-24	změna SP 11/20 prod. SP do 07/27
4203	22.09.22	Ruda - prodloužení vodovod.řadu do prům.zóny		IZ			IX-24	XII-24	SP 11/23, v realizaci
									podklad pro obj. PD 10/22

4142	25.11.21	Sviny - odkanalizování obce		IZ							v roce 2023 vypracovat studii
3721	23.02.17	Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č....		IZ							obec upřesní záměr novostavby
3960	28.05.20	Uhřínov - odkanalizování obce		IZ							podklad pro obj.PD 04/24
4316	22.08.24	ÚV Mostišť - LPS		IZ				IX-24	XII-24		bude vypsáno vř
3606	26.05.16	ÚV Mostišť - doplnění oplocení u retenčních nádrží	280	IZ	280						objednána PD 07/16
4107	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa)		PD				IX-24	VII-25		souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20, dotace 60%
4261	31.08.23	Velká Bíteš - vodovod a spl. kanalizace ul. Na Sádkách	985	PD				IX-24	XII-24		SP 08/24
4274	30.11.23	V. Mez. - IS a kom.pro výstavbu RD v lokalitě Zelený kout I.etapa		IZ				IX-24	IX-25		bude převod investorství (bude dohoda)
4298	27.03.24	Velké Meziříčí - prodloužení stoky spl.kan. a vod. Nad Gymnázíem	1 146	SoD		1 146		VIII-24	X-24		SP 07/24, v realizaci
4228	05.01.23	Velké Meziříčí - vod. a spl.kan. pro BD U Jasanu II.etapa	4 100	SoD		4 100		VI-24	X-24		SP 07/24, v realizaci
4201	22.09.22	Velké Meziříčí - prodl. V + K v ul. Uhřínovská, 4 RD ALPA		IZ				IX-24	XII-24		podklad pro obj. PD 10/22
3948	27.02.20	V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostišť		IZ				IX-24	XII-24		podklad pro obj. PD 03/20
3949	27.02.20	Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostišť	5 309	PD				IX-24	XII-24		PD dor.na VAS 01/23
4208	01.11.22	Velké Meziříčí - rozšíření V+SK v m.k. Sluneční-Fr.Stránecké		IZ				IX-24	XII-24		zahájeno řízení o spol.povolení 07/24
2743	29.08.13	Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad C1, C1-1		PD				IX-24	XII-24		SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.
3946	27.02.20	Vidonín - NV OS 7 RD a zaokružování stávajícího vodovodu	1 646	SoD		1 646		III-24	XI-24		SP 11/22, v realizaci
4105	24.06.21	Vlkov - kanalizace a ČOV		IZ							R 2022-2023
3773	26.10.17	Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II	35 000	PD	35 000						SP 05/18 platné do 05/2027
4224	15.12.22	Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNK	5 876	SoD		5 876					stavebně dokončeno, předávají se doklady
4251	15.03.23	Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNSK 2.etapa	2 099	SoD		2 099		XII-23	VIII-24		SP 10/23

novostavby 2025

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4317	22.08.24	Břeží - prodloužení vododního řadu 2		IZ			VII-25	X-25	podklad pro obj.PD 09/24
4309	23.05.24	Březské - prodloužení vodovodu a spl.kan. do lokality k letišti		IZ			VI-25	X-25	podklad pro obj. PD 06/24
3932	26.09.19	By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Žďánice		IZ			IV-25	VII-26	zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3947	27.02.20	Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolenu	1 420	PD		1 420	IV-25	VII-25	pozastaveno, prodl. pl. SP do 11/27
3807	22.06.17	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu	16 303	PD		16 302	IV-25	VII-25	SP 02/24
4010	25.02.21	Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kundratice		IZ			IV-25	VII-25	podklady pro obj. PD 03/21, rozšíření o Kundratice
4011	25.02.21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín		IZ			IV-25	VII-25	podklady pro obj. PD 03/21
4111	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín		IZ			IV-25	VII-25	podklad pro obj.PD 07/21
4321	22.08.24	Dolní Rožinka - NVNK lokalita Za parkem I.etapa		IZ			IV-25	VII-25	podklad pro obj.DP 09/24
4153	27.01.22	Dolní Rožinka - NVNK lokalita Za parkem II.etapa		IZ			VI-25	X-25	společně vř, PD objednána u ing. Cífra, změna názvu
4326	27.06.24	Jabloňov - prodloužení vodovodního řadu D		IZ			IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 09/24
3915	29.08.19	Jiřkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD	894	PD		894	IV-26	VII-26	SP 05/21 do 06/28
4320	22.08.24	Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahradkách - 2. a 3.etapa	3 795	SoD		3 795	III-25	XI-25	SP 09/22, spol. vř, I.etapa v roce 2024, dodatek na zvýš.ceny
4287	27.03.24	Křižanov - prodloužení spl. kanalizace pro napojení obce Kozlov	1 284	PD		1 284	V-25	X-25	SP 06/24
3849	27.09.18	Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD		PD			IV-25	VII-25	SP 10/20, pl. SP 11/24
4310	23.05.24	Křídla - vodovodní přípojka pro ČOV		IZ			VI-25	X-25	PD a povolení stavby AQUA CLEAN
4206	28.01.21	Lavičky - NVNK Čihadla (NK, souvisí s ID 4004)		PD			V-25	X-25	souvisí s ID 4004 (pouze kanalizace)
4192	27.03.24	Nové Město na Mor. - Slavkovice - NVspl.K (TI pro výstavbu RD)		IZ			IV-26	VIII-26	podklad pro obj.PD 04/24
4017	29.04.21	Nové Město na Moravě - K Slavkovice, Radňovice, Jiřkovice		IZ			IV-26	VII-27	zpracovatel AQUA CLEAN
4308	23.05.24	Petráveč - prov.areál u Vysokého mostu, prodl. vod. a kanal.		IZ			VI-25	X-25	podklad pro obj. PD 06/24
4174	23.06.22	Radostín nad Oslavou - NV v m.č. Zahradíště		IZ			VI-25	X-25	PD objednána u UNI projektu
4198	27.03.24	Reg.centrum trans. kalů na fosforečné hnojivo - sušení kalů, Rožná		PD			IV-25	XII-26	ÚR 03/22, prodl. pl. 04/26
4307	23.05.24	Velká Bíteš - V+spl.K Jihlavská 5 RD		IZ			IV-25	X-25	podklad pro obj. PD 06/24
4210	31.01.19	Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem, 2.část		PD			IV-25	VII-25	SP 12/20, 2.část
2800	28.11.13	Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská		IZ			IV-25	VII-25	město zajistí vydání ÚR, Profi JI
4305	23.05.24	Velké Meziříčí - Mostišť - Hublák II (NVNK)		IZ			IV-25	X-25	podklad pro obj. PD 06/24
	25.04.24	Velké Meziříčí - NV v Mostištích - II.etapa		IZ			IV-25	VII-25	
4297	27.03.24	Velké Meziříčí - prodloužení stoky spl.kan. ul. U Světla a PV		IZ			IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24, změna názvu
3719	23.02.17	V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM		IZ			IV-25	XII-25	SP 12/22
4154	27.03.24	Vysoké, Počátky - odkanalizování na ČOV Žďár nad Sázavou		IZ			IV-25	XII-26	podklad pro vř na PD 02/24, dotace na PD 500 tis.Kč
4181	23.06.22	Žďár nad Sázavou - OS Klafar III - část C2 - 3.etapa		IZ			VI-25	X-25	požádáno o spol.povolení 06/24

SP 02/24

podklad pro obj. PD 09/24

1.etapa v r.2024

odklad platby příspěvku na PD

4192	20.05.21	Zdár nad Sázavou - odkanalizování Mělkovic a Veselíčka		IZ				projektant AQA CLEAN Ji
------	----------	--	--	----	--	--	--	-------------------------

  změny schválené P SVK dne 22.8.2024