Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou

# ZÁPIS a USNESENÍ

## ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 27. 4. 2023

Úvodem jednání, které se konalo v sídle SVK Žďársko, byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 12.).

Přítomno: 7 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.

Hlasování: **Pro – Proti – Zdržel se**

**1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 15. 3. 2023**

**a)** P-SVK ***vzalo na vědomí*** plnění usnesení ze dne 15. 3. 2023 a ***uložilo*** pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají.
P-SVK bylo informováno o činnosti K-SVK, o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK. **7 - 0 - 0**

**b) Kontrolní komise SVK Žďársko** podala informaci o zvolení osob, oprávněných jednat jménem KK-SVK Žďársko, počínaje dnem 15. 3. 2023 takto:

předseda: Antonín Váša; místopředseda: Ing. Jiří Danihel; člen: Ing. Petr Řádek. **7 - 0 - 0**

**2.) Jmenování komise ke schválení účetní závěrky a inventarizace za rok 2022**

P-SVK ***schválilo*** složení Komise pro schválení účetní závěrky a inventarizace za r. 2022 takto:
KK-SVK: Antonín Váša; P-SVK: Ivo Rohovský, Ing. Dagmar Zvěřinová.
Jmenovaná komise je poradní skupinou, která doporučí schválení či neschválení účetní závěrky a inventarizace za r. 2022 předsednictvem SVK Žďársko. Jako pomocný člen *(bez možnosti práva hlasování)* této poradní skupiny je ustanovena předsednictvem také ekonomka SVK Žďársko. **7 - 0 - 0**

**3.) Jmenování člena likvidační komise k vyřazování majetku**

P-SVK ***schválilo*** doplnění člena likvidační komise k vyřazování majetku *(místo odstoupivšího p. Zdeňka Pařízka)* o Ing. Dagmar Zvěřinovou. **7 - 0 - 0**

**4.) Účetní závěrka a inventarizace r. 2022**

P-SVK ***schválilo,*** na základě doporučení Komise pro schválení účetní závěrky a inventarizace, účetní závěrku a inventarizaci majetku SVK Žďársko za rok 2022. **7 - 0 - 0**

**5.) Rozpočtové opatření č. 1. / 2023**

P-SVK ***schválilo*** Rozpočtové opatření č. **1. / 2023**, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2023 takto:

**V příjmech: 54.792.746,38 Kč** **Ve výdajích: 54.792.746,38 Kč** **7 - 0 - 0**

**6.) Vnitroorganizační směrnice 8/93 vč. některých příloh – aktualizace**

P-SVK ***odložilo*** návrh aktualizací Vnitroorganizační směrnice 8/93 v úplném znění vč. některých příloh. K této záležitosti bude **15. 5. 2023 od 9:00 h**. do sídla SVK svoláno jednání a znovu bude aktualizace projednána na příštím P-SVK. **7 - 0 - 0**

**7.) Potvrzení rozhodnutí per rollam**

Na základě Stanov SVK, je rozhodnutí P-SVK, jež bylo přijato způsobem „per rollam" za období 16. 3. - 26. 4. 2023 zaneseno do dnešního zápisu takto:

***odesláno 22. 3. 2023***

Schválení výsledků výběrových řízení na zhotovitele akcí:

1.) **„Dopravní a technická infrastruktura ulice Rovinky" – Bystřice nad Pernštejnem**
*(společné VŘ – 3 zadavatelé, předpokládaná hodnota zakázky celkem: 7.410.661, - Kč bez DPH, z toho SVK 1.741.162, - Kč bez DPH)*

Nejlepší nabídka:
**T.M.V. spol. s.r.o., Bystřice n. P.** cena zakázky celkem: 3.986.450, - Kč bez DPH
**z toho SVK: 788.303,32 Kč bez DPH**

---

2.) **„Měřín, vodovod a kanalizace ul. Růžová"**

*(předpokládaná hodnota zakázky 7.648.000, - Kč bez DPH)*

Nejlepší nabídka:
**INSTAV Hlinsko a. s.** cena zakázky: **4.974.143, - Kč bez DPH**

---

3.) **„Nížkov, rekonstrukce vodovodu úsek mezi č. p. 36 a základní školou"**

*(předpokládaná hodnota zakázky 10.364.000, - Kč bez DPH)*

Nejlepší nabídka:
**1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s.** cena zakázky: **5.899.552, - Kč bez DPH**

---

4.) **„Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník"**

*(předpokládaná hodnota zakázky 15.239.000, - Kč bez DPH)*

Nejlepší nabídka:
**Inženýrské stavby Brno spol. s.r.o.** cena zakázky: **8.194.815,26 Kč bez DPH**

---

Zároveň, po dohodě s vedoucím manažerem, byla členům P-SVK v příloze pro informaci zaslána k 23.2.2023 platná „**Směrnice určující postup při uzavírání smluv na plnění zakázek v režimu vertikální spolupráce**" - tzv. in-house kontrakty uzavírané s VAS.

---

***odesláno 29. 3. 2023***

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce:
1.) **„Žďár nad Sázavou – modernizace a intenzifikace ČOV PD Elektro a MaR, II. etapa"**
*(předpokládaná hodnota zakázky: 2.000.000, - Kč bez DPH)*

Nejlepší nabídka:
**DEL a.s., Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1** cena zakázky: **1.845.000, - Kč bez DPH**

---

2.) **Dodatek č. 2 SoD akce: „Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín"**

Předmět Dodatku: Z důvodu neočekávaných komplikací při provádění stavby se obě smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2, na změnu termínu dokončení stavby.
Důvodem je neumožnění provádění prací na pokládce potrubí pro připojení nově budované kanalizace na kanalizační síť v areálu firmy ŽĎAS mimo termín 10.7. - 23.7.2023.
Jelikož trasa vede přístupovou komunikací pro nákladní dopravu firmy, požaduje firma ŽĎAS provedení prací v termínu letní celozávodní dovolené v uvedeném termínu.

2.1. Termín dokončení stavby – včetně požadovaných dokladů, podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla:

2.1.2. - původní termín dokončení díla: do 12 měsíců od předání staveniště (tj. do 21.7. 2023)
se nahrazuje novým termínem dokončení: do 31. 8. 2023

---

***odesláno 6. 4. 2023***

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce:
1.) **„Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Hybešova – 2. etapa, SO 05 Rekonstrukce vodovodu (úsek č. 1)"**

Nejlepší nabídka:
**EUROVIA CS, a.s. Praha** cena zakázky: **5.290.193,32 Kč bez DPH**
*(předpokládaná hodnota zakázky 5.387.349,06 Kč bez DPH)*

Formou per rollam výsledek výběrového byl zaslán ke schválení z toho důvodu, že tato akce navazuje na již probíhající akci Hybešova I. Hybešova II. se urychlila po dohodě s novým vedením V. Bíteše s ohledem na skutečnost, že část Hybešova II. se kryje s Hybešovou I.

---

2.) Zároveň po dohodě předsedy předsednictva SVK Žďársko Ing. Radka Zlesáka s vedoucím manažerem Mgr. Redou Ifrahem bylo v příloze sdíleno rozhodnutí ÚOHS a podklady ke správnímu řízení, které probíhá v rámci výběrového řízení „ÚV Mostiště – zdvojení přítoku surové vody do ÚV Mostiště, II. etapa". Bylo vyvoláno on-line jednání s právní kanceláří a zainteresovanými osobami, aby se diskutovala otázka dalšího postupu. Jak bylo uvedeno v emailu, reakce z naší strany musí být do 14.4.2023.

Současně P-SVK pověřuje statutární zástupce k podpisům výše uvedených SoD. **7 - 0 - 0**

**8.) Smlouvy a Dodatky smluv**

**a) Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 17352021 akce „Borovník – vodovod" a „Borovník – kanalizace a ČOV"**

P-SVK ***schválilo***, na základě dohody se zhotovitelem projektu akce „**Borovník – vodovod" a „Borovník – kanalizace a ČOV"**, uzavření Dodatku č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 17352021 s f. **AP INVESTING, s. r. o. Brno** na rozdělení odměny příkazníka na část plnění týkající se projektu „Borovník – vodovod" a zvlášť na část plnění týkající se projektu „Borovník – kanalizace a ČOV". Ostatní ujednání se nemění. **7 - 0 - 0**

**b) Dodatek č. 1 k „Dohodě o převodu investorství ze dne 23.01.2023"** (ev. č. DPI/1/2023)

P-SVK ***schválilo***, na základě neočekávaných víceprací, negativních vyjádření stavbou dotčených účastníků týkající se trasy dešťové kanalizace, z důvodů nutnosti změny trasy dešťové kanalizace a nezbytnosti jejího přeprojektování akce **„ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – REKONSTRUKCE ULICE VODÁRENSKÁ"**, uzavření Dodatku č. 1 k „Dohodě o převodu investorství ze dne 23.01.2023" (ev. č. DPI/1/2023) s Městem Žďár nad Sázavou, na zvýšení ceny o 92.900, - Kč bez DPH (*z 470.600, - na 563.500, -*). Ostatní ujednání se nemění. **7 - 0 - 0**

**c) Dodatek č. 2 k SoD /43/2022 - „Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 04"**

P-SVK ***schválilo***, na základě žádosti zhotovitele akce „**Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 04"**, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/43/2022 s f. VHS Bohemia, a. s. Brno na posun termínu dokončení z 31. 5. 2023 na 30. 9. 2023 z důvodu koordinace s výstavbou kanalizace stoky A-1, kde došlo k jejímu prodloužení s vazbou na vyřízení zvláštního užívání komunikace a sjednocení provedení jednotného povrchu krytu vozovky v daném úseku v celé její šíři. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. **7 - 0 - 0**

**d) SoD „Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň – Velká Bíteš, cementace O DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov – kalník K8"**

P-SVK ***schválilo*** uzavření SoD č. 09/23/SIH/1513 – zhotovitel, č. SIH/8/2023 – objednatel, akce **„Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň – Velká Bíteš, cementace O DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov – kalník K8"** prováděné formou in-house kontraktu mezi SVK jako objednatelem a VAS jako zhotovitelem. Termín plnění 07/2023-05/2024, cena 9.481.658,41 Kč bez DPH. **7 - 0 - 0**

**e) Dodatek č. 2 k SoD /34/2022 - „Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 03"**

P-SVK ***schválilo***, na základě žádosti zhotovitele akce „**Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 03"**, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/34/2022 s f. VHS Bohemia, a. s. Brno na posun termínu dokončení z 31. 5. 2023 na 30. 9. 2023. Vodovod je hotový, propojen, přípojky přepojeny. Stavbu však nelze dokončit z důvodu finálních úprav povrchů komunikace, které jsou závislé na dokončení jiné stavy (Hamry n. S. – kanalizace). Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. **7 - 0 - 0**

**f) Dodatek č. 1 k SoD č. 09/22/SIH/1405 – zhotovitel; č. SIH/4/2022 – objednatel**

P-SVK ***schválilo***, na základě žádosti zhotovitele akce „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 5 - rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5001 - úsek km 11.181 - 11.403 (dílčí část)" – in-house kontrakt, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 09/22/SIH/1405 – zhotovitel; č. SIH/4/2022 – objednatel s VAS na posun termínu dokončení z 30. 6. 2023 na 30. 9. 2023 z toho důvodu, že Povodí Moravy, jako správce vodního díla vodní nádrže Mostiště nemůže technicky zajistit v roce 2023 snížení průtoku vody v řece Oslavě. Příčinou je generální oprava rozstřikovacího uzávěru na VD Mostiště, předpokládané dokončení této opravy je do 30. 6. 2023. Vysoké průtoky v řece neumožnují realizovat provedení přechodu přes vodní tok Oslava, který se nachází cca 700 m pod VD Mostiště. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí. **7 - 0 - 0**

**g) Dodatek č. 1 k SoD č. 09/22/SIH/1406 – zhotovitel; č. SIH/5/2022 – objednatel**

P-SVK ***schválilo***, na základě žádosti zhotovitele akce „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 5 - rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5002 - úsek TLT DN 300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště" – in-house kontrakt, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 09/22/SIH/1406 – zhotovitel; č. SIH/5/2022 – objednatel s VAS na posun termínu dokončení z 30. 6. 2023 na 30. 9. 2023 z toho důvodu, že Povodí Moravy, jako správce vodního díla vodní nádrže Mostiště nemůže technicky zajistit v roce 2023 snížení průtoku vody v řece Oslavě. Příčinou je generální oprava rozstřikovacího uzávěru na VD Mostiště, předpokládané dokončení této opravy je do 30. 6. 2023. Vysoké průtoky v řece neumožnují realizovat provedení přechodu přes vodní tok Oslava, který se nachází cca 700 m pod VD Mostiště. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí. **7 - 0 - 0**

**h) Smlouva o zajištění předčasného užívání ČOV Žďár nad Sázavou; č. 09/23/SIH/1512 – zhotovitel, č. SIH/3/2023 – objednatel**

P-SVK ***schválilo***, v souladu se schváleným provozním řádem pro předčasné užívání a pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, OŽPZ, „Smlouvu o zajištění předčasného užívání ČOV Žďár nad Sázavou". Termín plnění od 27.4.2023 do 31.12.2023, cena 474.070, - Kč bez DPH. **7 - 0 - 0**

**ch) Dodatek č. 1 k SoD /50/2022 - „Hamry nad Sázavou – RV – řad E – Dolní Hamry"**

P-SVK ***schválilo***, na základě žádosti zhotovitele akce „**Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu – řad E – Dolní Hamry**", uzavření Dodatku č. 1 k SoD/50/2022 s f. VHST s.r.o. Pelhřimov na posun termínu dokončení z 31. 5. 2023 na 30. 9. 2023 z důvodu koordinace s výstavbou kanalizace, kde došlo k jeho prodloužení s vazbou na vyřízení zvláštního užívání komunikace a sjednocení provedení jednotného povrchu krytu vozovky v daném úseku v celé její šíři. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. **7 - 0 - 0**

**9.) Žádosti členských obcí a VAS**

**a) „Bystřice nad Pernštejnem" – upřesnění seznamu investic**

P-SVK ***schválilo***, na základě žádosti Města Bystřice nad Pernštejnem, upřesnění seznamu investic takto:

1.) změnu rozsahu akce v seznamu investic SVK na rok **2023** – **část novostavba** pro akci:
ID 3996 – „Bystřice nad Pernštejnem – NVNK Forota V."
Rada města Bystřice n. P. schválila změnu parcelace dotčeného území, dojde k prodloužení NVNK v této lokalitě.

2.) sloučení akcí v seznamu investic SVK na rok **2024** – **část novostavba** pro tyto akce:
ID 3870 – „Bystřice nad Pernštejnem – NVNK Forota II."
ID 4170 – „Bystřice nad Pernštejnem – NVNK Forota VI."
Tyto akce jsou na sebe úzce navázané. **7 - 0 - 0**

**b) „Nové Město na Moravě - ul. Budovatelů, RV“ – doplnění do seznamu investic**

P-SVK ***schválilo***, na základě žádosti Města Nové Město na Moravě, doplnění nové akce „**Nové Město na Moravě - ul. Budovatelů, rekonstrukce vodovodu**" do seznamu investic. Nutnost zařazení této akce vyplynula v rámci finalizace projektové dokumentace stavby města „Rekonstrukce ul. Budovatelů, NMNM“ v rámci které bude rekonstruován i chodník, v němž je uložen starý vodovod nutný k rekonstrukci. Stavba „Rekonstrukce ul. Budovatelů" měla být realizována ještě v letošním roce *(je schválena v rozpočtu města na r. 2023),* avšak s největší pravděpodobností bude v letošním roce zajištěno pouze výběrové řízení na zhotovitele a stavba bude realizována od jarních měsíců r. 2024. Současně je nutné realizovat i výše zmíněný vodovod. S ohledem na tuto skutečnost NMNM žádá o zajištění projekční přípravy rekonstrukce vodovodu ještě v roce 2023 co nejdříve tak, aby ideálně mohlo proběhnout společné výběrové řízení na zhotovitele stavby. **7 - 0 - 0**

**c) Nové Město na Moravě – převzetí vloženého majetku města do majetku SVK darem**

P-SVK ***schválilo*** převzetí vloženého majetku do hospodaření SVK od Města Nové Město na Moravě formou daru. SVK a město si vzájemně odsouhlasili rozsah vloženého majetku – na základě uzavřených "Smluv o vložení majetku do hospodaření". Darování majetku podléhá schválení zastupitelstvem Města Nové Město na Moravě *(předpokládá se v 06/2023).* **7 - 0 - 0**

**d) „V. Bíteš – NVNSK pro 8 RD, Pod Spravedlností“** – vyřazení ID 4133 ze seznamu investic

P-SVK ***schválilo***, na základě žádosti Města Velká Bíteš, vyřazení ze seznamu investic akce **„Velká Bíteš – NVNSK pro 8 RD, Pod Spravedlností“**. Vyřazení je z toho důvodu, že investor po dohodě s městem V. Bíteš a SVK navrhl realizaci investice „svépomocí“. Pravidla realizace a následné předání majetku bylo ukotveno ve „Smlouvě o převodu vlastnictví stavebních objektů“, která byla schválena na jednání P-SVK 15.3.2023. **7 - 0 - 0**

**10.) Seznam investic SVK Žďársko**

P-SVK ***vzalo na vědomí*** ke dni 20. 4. 2023 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení. **7 - 0 - 0**

**11.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb**

**a) „Rekonstrukce ul. Lánice ve V. Bíteši – Chráničky metropolitní sítě“**

P-SVK ***schválilo*** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky **Městu Velká Bíteš** z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „**Rekonstrukce ul. Lánice ve Velké Bíteši – Chráničky metropolitní sítě**“. Předmětem dohody je dodatečné povolení stavby na umístění nových optických kabelů do ochranných pásem stávajících vodovodů a kanalizací ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ze čj. ZR/3381/2022-Še ke stavbě a k dodatečnému povolení této stavby za podmínky, že se dohodou Město Velká Bíteš zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vzniknou. Investor je povinen dodržet „Pokyny pro prostorové uspořádání optických kabelů a výsadby stromů v blízkosti kanalizací a vodovodů“. Platnosti dohoda nabyde po odsouhlasení Městem Velká Bíteš.
**7 - 0 - 0**

**b) „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ul. Vodárenská – II. etapa“**

P-SVK ***schválilo*** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky **Městu Žďár nad Sázavou** z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „**Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ul. Vodárenská – II. etapa**“. Předmětem této stavby je mj. i vybudování nového podélného trativodu – drenáže k odvodnění konstrukce vozovky a dešťové kanalizace, a to i v ochranném pásmu stávajících silových a sdělovacích kabelů ve vlastnictví SVK. VAS, jako jejich provozovatel, vydal kladná vyjádření zn. ZR/681/2023-Še a ZR/825/2023-Še za podmínky, tj. že se dohodou Město Žďár nad Sázavou zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu stávajících silových a

sdělovacích kabelů vzniknou. Vyjádření ZR/681/2023-Še se také týká úpravy oplocení areálu sídla SVK, které se v souvislosti se stavbou komunikace bude muset výškově opravit v délce cca 21 m. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Žďár nad Sázavou.

**7 - 0 - 0**

**c) „Nové Město na Moravě – ul. Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku"**

P-SVK ***schválilo*** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky **Městu Nové Město na Moravě** z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „**Nové Město na Moravě – ul. Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku**". Předmětem této stavby je mj. i vybudování nového veřejného osvětlení vč. stožárů a chrániček pro optickou síť, a to i v ochranném pásmu stávající kanalizace ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ze čj. ZR/1278/2023-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město Nové Město na Moravě zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace vzniknou. Investor je povinen dodržet „Pokyny pro prostorové uspořádání optických kabelů a výsadby stromů v blízkosti kanalizací a vodovodů". Platnosti dohoda nabyde po odsouhlasení Městem Nové Město na Moravě. **7 - 0 - 0**

**d) „SATT – Žďár nad Sázavou, ul. Vysocká – sítě elektronických komunikací"**

P-SVK ***schválilo*** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky společnosti **SATT a. s.** z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „**SATT – Žďár nad Sázavou, ul. Vysocká – sítě elektronických komunikací**". Předmětem smlouvy je umístění nových optických kabelových rozvodů – ochranných HDPE trubek do ochranného pásma stávajících vodovodů a kanalizací ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/851/2023-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou SATT zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu stávajících vodovodů a kanalizací vzniknou. Investor je povinen dodržet „Pokyny pro prostorové uspořádání optických kabelů a výsadby stromů v blízkosti kanalizací a vodovodů". Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení SATT. **7 - 0 - 0**

**12.) Různé**

P-SVK ***schválilo*** úhradu 255.500,00 Kč bez DPH za právní služby f. HAVEL & PARTNERS k rozhodnutí ÚOHS a podkladů ke správnímu řízení, v rámci výběrového řízení „ÚV Mostiště – zdvojení přítoku surové vody do ÚV Mostiště, II. etapa". **7 - 0 - 0**

*Další zasedání P-SVK bude:*

**24. 5. 2023 – (středa) – od 9:00 h. v sídle SVK Žďársko**

Žďár nad Sázavou 27. 4. 2023
Zapsal: Z. Vojta

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

**Ing. Radek Zlesák**
předseda předsednictva SVK Žďársko

*Příloha:*
*Seznam investic SVK Žďársko*